

農地・農業用施設災害復旧箇所一覧

令和8年7月1日 現在

	査定番号	工種	地 区	字	復旧延長	工事概要	備考
1	2050-6162	道路	十二町	川崎	19m	舗装	未着手 (R8第2四半期)
2	2050-6163	道路	十二町	川尻	220m	舗装(管水路関係)	未着手 (R8第2四半期)
3	2050-6304	水路	十二町	栗原	260m	石綿管φ200 補修2箇所	未着手 (R8第2四半期)
4	2050-6255	水路	十二町	十二町	845m	HPφ200 補修4箇所	未着手 (R8第3四半期)
5	2050-6254	水路	十二町	中谷内	525m	石綿管φ200 補修2箇所	未着手 (R8第2四半期)
6	2050-6228	水路	布勢	矢田部	57m	DCIPφ100布設15本、仮配管撤去	未着手 (R8第2四半期)
7	2050-6082	水路	加納	加納	93m	BF300替93m (道路災と同時期)	未着手 (R8第2四半期)
8	2050-6085	水路	加納	加納	387m	BF400新55m他 (道路課調整)	未着手 (R8第2四半期)
9	2050-6223	道路	布勢	布施	17m	Co舗装	未着手 (R8第2四半期)
10	2050-6169	道路	十二町	中谷内	48m	舗装 (下水道協議)	未着手 (R8第2四半期)
11	2050-6221	道路	布勢	飯久保	50m	舗装	未着手 (R8第2四半期)
12	2050-6119	道路	上庄	大野	41m	舗装 (下水道協議)	未着手 (R8第2四半期)
13	2050-6311	道路	上庄	七分一	66m	舗装 (水路復旧後)	未着手 (R8第2四半期)
14	2050-6093	農地(田)	加納	加納	1.12ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	設計中 (R8第3四半期)
15	2050-6100	農地(田)	加納	加納	1.24ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	設計中 (R8第3四半期)
16	2050-6011(応急)	揚水機	宇波	五十谷	1箇所	水中ポンプ製作据付N=1台	設計中 (R8第2四半期)
17	2050-6256(応急)	揚水機	十二町	湖光	1箇所	張りブロックA=31m ² 管理橋撤去再設置、丁番取替 N=1式	設計中 (R8第2四半期)
18	2050-6307	揚水機	窪	窪	1箇所	H F 150替26m	設計中 (R8第3四半期)
19	2050-6004	道路	女良	中田	13m	BF300新設11m	設計中 (R8第2四半期)
20	2050-6257	水路	十二町	川尻	632m	管水路 (VPφ100~200)	設計中 (R8第2四半期)
21	2050-6041	水路	阿尾	阿尾	17m	空隙充填工 V=0.8m ³	設計中 (R8第2四半期)
22	2050-6042	水路	阿尾	阿尾	69m	BF400布設54m、分水柵2基他	設計中 (R8第2四半期)
23	2050-6050	水路	阿尾	阿尾	10m	BF500替9m他	設計中 (R8第2四半期)
24	2050-6226	水路	布勢	深原	171m	BF900新140.3m他	設計中 (R8第2四半期)
25	2050-6164	水路	十二町	川尻	324m	HF(400 * 1300)新324m	設計中 (R8第2四半期)
26	2050-6080	水路	加納	間島	168m	H F 400 * 260替41m他	設計中 (R8第2四半期)
27	2050-6088	水路	加納	加納	102m	H F 600替78.2m、新10m	設計中 (R8第2四半期)
28	2050-6101	水路	加納	加納	395m	自由勾配側溝 (800 * 1000、600 * 600)	設計中 (R8第2四半期)
29	2050-6350	頭首工	加納	加納	1箇所(21m)	潮止水門 (頭首工)	設計中 (R8第4四半期)
30	2050-6043	農地(田)	阿尾	北八代	0.35ha(7m)	土羽工 V=12m ³ (6044と同時)	工事中 (R9.3.12完成)
31	2050-6044	水路	阿尾	北八代	26m	BF900替19m他 (6043と同時)	工事中 (R9.3.12完成)
32	2050-6066	農地(田)	余川	余川	0.35ha(8m)	盛土 V=1m ³	工事中 (R9.3.12完成)
33	2050-6305	水路	上庄	柿谷	840m	鋼管φ150、HPφ400 補修6箇所	工事中 (R9.3.12完成)
34	2050-6151	ため池	久目	赤毛	1箇所(7m)	堤体盛土 V=37m ³	工事中 (R8.6.30完成)
35	2050-6225	水路	布勢	矢田部	66m	BF400替65.8m	工事中 (R8.11.30完成)

	査定番号	工種	地 区	字	復旧延長	工事概要	備考
36	2050-6201	水路	神代	神代	80m	BF400替79.6m	工事中 (R8.11.30完成)
37	2050-6203	水路	神代	神代	48m	BF400替38m	工事中 (R8.11.30完成)
38	2050-6180	農地(田)	十二町	坂津	0.25ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.11.30完成)
39	2050-6115	農地(田)	上庄	大野	0.22ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.11.30完成)
40	2050-6121	農地(田)	上庄	大野	0.63ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.11.30完成)
41	2050-6124	農地(田)	上庄	大野	0.14ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.11.30完成)
42	2050-6125	農地(田)	上庄	大野	0.38ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.11.30完成)
43	2050-6126	農地(田)	上庄	大野	0.18ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.11.30完成)
44	2050-6127	農地(田)	上庄	大野	0.31ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.11.30完成)
45	2050-6091	農地(田)	加納	鞍川	0.95ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.12.18完成)
46	2050-6092	農地(田)	加納	鞍川	0.37ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.12.18完成)
47	2050-6095	農地(田)	加納	鞍川	0.93ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.12.18完成)
48	2050-6128(応急)	農地 (田)	上庄	七分一	0.08ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事中 (R8.12.18完成)
49	2050-6194	ため池	宮田	島尾	1箇所(52m)	堤体盛土 V=120m3 コンクリート舗装A=93m3	工事中 (R8.12.11完成)
50	2050-6193	ため池	宮田	島尾	1箇所(31m)	堤体盛土 V=88m3 コンクリート舗装A=75m2	工事中 (R8.12.11完成)
51	2050-6083	水路	加納	加納	369m	H F 2000 * 900新350m	工事中 (R9.3.12完成)
52	2050-6086	水路	加納	加納	510m	H F 2000 * 1000新424.7m	工事中 (R9.3.12完成)
53	2050-6321	水路	十二町	西朴木	1,276m	HP φ 200 補修6箇所	工事完了
54	2050-6102	農地(田)	加納	加納	0.66ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事完了
55	2050-6096	農地(田)	加納	加納	1.10ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事完了
56	2050-6099	農地(田)	加納	加納	1.31ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事完了
57	2050-6094	農地(田)	加納	加納	1.25ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事完了
58	2050-6098	農地(田)	加納	加納	0.84ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事完了
59	2050-6097	農地(田)	加納	加納	1.24ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事完了
60	2050-6118	道路	上庄	七分一	16m	舗装	工事完了
61	2050-6003	道路	女良	長坂	14m	7ノ筈39段m	工事完了
62	2050-6021	水路	八代	吉滝	16m	7ノ筈9段m他	工事完了
63	2050-6061	水路	余川	余川	12m	土羽 V=67m3	工事完了
64	2050-6062	水路	余川	余川	12m	土羽 V=34m3	工事完了
65	2050-6303	道路	加納	稻積	35m		工事完了
66	2050-6167	揚水機	十二町	十二町	1箇所	コンクリート舗装A=65m2	工事完了
67	2050-6161	道路	十二町	栗原	9m	舗装	工事完了
68	2050-6206	道路	神代	堀田	198m	舗装	工事完了
69	2050-6222	道路	布勢	飯久保	6m	舗装	工事完了
70	2050-6227	道路	布勢	飯久保	12m	舗装	工事完了
71	2050-6104	農地(田)	加納	加納	0.91ha	表土剥ぎ戻し + 基盤整地	工事完了

	査定番号	工種	地 区	字	復旧延長	工事概要	備考
72	2050-6105	農地(田)	加納	加納	0.90ha	表土剥ぎ戻し+基盤整地	工事完了
73	2050-6074	水路	加納	加納	111m	H F 300 * 400替110m	工事完了
74	2050-6075	水路	加納	加納	26m	排水構造物再利用26m	工事完了
75	2050-6076	水路	加納	間島	23m	排水路200 * 1 5 0 替23m	工事完了
76	2050-6078	水路	加納	加納	172m	H F 300 * 300替102m他	工事完了
77	2050-6089	水路	加納	加納	72m	H F 500 * 500替72m	工事完了
78	2050-6090	水路	加納	加納	63m	BF250替63m	工事完了
79	2050-6087	水路	加納	鞍川	292m	H F 400替276.3m	工事完了
80	2050-6132	水路	熊無	論田	27m	BF500替27m (6133と同時)	工事完了
81	2050-6133	農地(田)	熊無	論田	0.29ha(15m)	盛土 V=6m2 (6132と同時)	工事完了
82	2050-6111	道路	上庄	大野	52m	舗装(水路関係)	工事完了
83	2050-6113	水路	上庄	泉	115m	BF300替115.3m	工事完了
84	2050-6116	水路	上庄	大野	42m	BF300替42m	工事完了
85	2050-6120	水路	上庄	大野	100m	BF200替54.7m、新5.8m	工事完了
86	2050-6071	水路	加納	大野	37m	H F 350 * 250替37m	工事完了
87	2050-6073	水路	加納	大野	32m	BF250替32m	工事完了
88	2050-6077	水路	加納	鞍川	103m	BF250替103m	工事完了
89	2050-6079	水路	加納	鞍川	62m	H F 300 * 300替62m	工事完了
90	2050-6081	水路	加納	鞍川	59m	H F 300 * 300替58.6m	工事完了
91	2050-6084	水路	加納	鞍川	60m	BF250替60m	工事完了
92	2050-6063	水路	余川	余川	6m	舗装(ボックスあり)	工事完了
93	2050-6064	水路	余川	余川	229m	BF250替229m	工事完了
94	2050-6065	水路	余川	余川	48m	300 * 300替48m	工事完了
95	2050-6067	水路	余川	余川	64m	300 * 300替64m	工事完了
96	2050-6131	水路	熊無	中村	57m	BF300替57m	工事完了
97	2050-6114	水路	上庄	七分一	95m	H F 300替60m	工事完了
98	2050-6308	農地 (畑)	余川	余川	0.03ha	整地	工事完了
99	2050-6302	水路	加納	稲積	10m	BF250 新設	工事完了
100	2050-6005	道路	女良	姿	25m	舗装	工事完了
101	2050-6117	水路	上庄	柿谷	7m	舗装	工事完了
102	2050-6192	道路	宮田	宮田	11m	舗装	工事完了
103	2050-6205	道路	神代	神代	124m	舗装	工事完了
104	2050-6204	水路	神代	堀田	226m	BF300替219m	工事完了
105	2050-6202	水路	神代	大浦	77m	排水構造物替79.6m	工事完了
106	2050-6072	水路	加納	加納	65m	H F 1600 * 900新65m	工事完了
107	2050-6049	水路	阿尾	指崎	7m		工事完了

	査定番号	工種	地 区	字	復旧延長	工事概要	備考
108	2050-6181	水路	窪	園	1m		工事完了
109	2050-6183	水路	窪	窪	6m		工事完了
110	2050-6300	水路	窪	窪	21m		工事完了
111	2050-6323	水路	窪	窪	8m		工事完了
112	2050-6168	水路	十二町	十二町	54m		工事完了
113	2050-6172	水路	十二町	上久津呂	8m		工事完了
114	2050-6306	水路	十二町	下久津呂	6m		工事完了
115	2050-6309	水路	十二町	万尾	4m		工事完了
116	2050-6310	水路	十二町	万尾	46m		工事完了
117	2050-6324	水路	十二町	下久津呂	4m		工事完了
118	2050-6195	水路	宮田	島尾	39m		工事完了
119	2050-6301	水路	宮田	下田子	23m		工事完了
120	2050-6182	水路	神代	大浦	1m		工事完了
121	2050-6170	水路	布勢	矢田部	8m		工事完了
122	2050-6171	水路	布勢	矢田部	12m		工事完了
123	2050-6141	水路	速川	小久米	1m		工事完了
124	2050-6322	水路	宮田	下田子	4m		工事完了

種別	件数	備考（発注時期）
未着手	13件	R8第2四半期-12, R8第3四半期-1,
詳細設計中	16件	R8第2四半期-12, R8第3四半期-3,
工事中（契約済）	23件	複数の箇所をまとめて契約しているため、最終工期を記載。 順次工事を実施中で、完了している箇所もある。
工事完了	72件	
合計	124件	