

市道災害復旧進捗状況一覧

R7.11.1現在

工事番号	分割図番号	箇所名（路線名等）	大字	工種	復旧延長（m）	進捗状況（見込み）	いつまで	下水道	液状化	その他
289	1	市道中田平沢線他1路線	中田他	道路	159.2	工事中	R8.3.23			
316	2	市道胡桃天狗岳線	胡桃	道路	8.6	工事中	R8.3.23			
175	3	市道白川向出線	白川	道路	41.6	工事中	R8.3.23			
176	3	市道脇方裏出2号線	脇方	道路	39.8	工事中	R8.3.23			
190	3	市道白川中央線他2路線	白川	道路	252.0			先行復旧あり		
191	3	市道宇波宮脇線	宇波	道路	48.4			先行復旧あり		
212	3	市道藪田見田窪線（その3箇所）	藪田	道路	410.0	工事完了				
357	3	市道大境1号線他2路線	大境	道路	420.3	工事中	R8.3.23			
374	3	市道脇方裏出1号線他1路線	脇方	道路	112.5	工事中	R8.3.23			
177	4	市道藪田見田窪線（その1箇所）他3路線	藪田	道路	262.8	工事中	R8.3.23			
192	4	市道藪田農協線	藪田	道路	81.2			先行復旧あり		
193	4	市道阿尾向田線他1路線	阿尾	道路	760.0			先行復旧あり		
242	4	市道藪田南線	藪田	道路	206.6			先行復旧あり		
267	4	市道阿尾海岸線他1路線	阿尾	道路	571.3			先行復旧あり		
290	4	市道藪田見田窪線（その2箇所）	藪田	道路	642	詳細設計中	R7.12.19	先行復旧あり		
294	4	市道藪田南線（その2箇所）他1路線	藪田	道路	153.5			先行復旧あり		
355	4	市道白上3号線 他2路線	阿尾	道路	382.9					農薬施設災害あり
375	4	市道宮の腰支線	小杉	道路	33.0	工事中	R8.3.23			
179	5	市道稻積一割線	稻積	道路	70.0	工事中	R7.12.5			
183	5	市道谷村2号線他1路線	余川	道路	83.7	工事完了				
195	5	市道谷村1号線他1路線	余川	道路	118.2			先行復旧あり		
323	5	市道森寺親田線	森寺	道路	20	工事中	R8.3.23			
332	5	市道久保2号線	上余川	道路	101.6			先行復旧あり		
367	5	市道北八代堀田線（その3箇所）他3路線	余川	道路	1146.9	工事中	R8.3.23			
368	5	市道金谷谷村線（その1箇所）	余川	道路	891.0			先行復旧あり		
291	6	市道寺尾飯山線（その1箇所）	寺尾	道路	183.5					292と併せて
292	6	市道寺尾飯山線（その2箇所）	寺尾	道路	63.8					
302	6	市道熊無一の瀬線	上余川	道路	188.8	工事中	R8.3.23			
320	6	市道熊無中田線他4路線	熊無他	道路	549.2	工事中	R8.3.23			
333	6	市道日名田熊無線	日名田	道路	129	工事中	R8.3.23			
178	7	市道阿尾島田線他3路線	阿尾他	道路	130.0	工事完了				
181	7	市道間島4号線他2路線	間島他	道路	179.9	工事完了				
182	7	市道加納野線	栄町	道路	62.0				解除	
194	7	市道下稻積野線	稻積	道路	36.0			先行復旧あり		
197	7	市道間島海岸線	間島	道路	17.3				検討エリア内	
214	7	市道上稻積10号線 他3路線	稻積	道路	206.4	工事中	R7.12.5			
217	7	市道下稻積1号線	稻積	道路	60.3			先行復旧あり		
356	7	市道栄町住宅2号線他2路線	栄町外	道路	384.4	工事中	R7.12.5			
249	8	市道七分一上山岸支線他1路線	七分一他	道路	156.2			先行復旧あり		
250	8	市道栗屋大橋線	中村	道路	8	工事中	R8.3.23			
293	8	市道上庄中央線	柿谷	道路	77	工事中	R8.3.23			
334	8	市道柿谷向出線	柿谷	道路	64.7	工事中	R8.3.23			
184	9	市道宗源寺2号線	北大町	道路	55.0	詳細設計中	R8.3.23		解除	
243	9	市道池田浜1号線	北大町	道路	218.4	工事完了				
268	9	市道諏訪野宗源寺線他1路線	北大町他	道路	534.7			先行復旧あり		
273	9	市道諏訪野9号線他7路線	諏訪野他	道路	596.3	工事中	R7.12.5			
297	9	市道有磯1号線（その2箇所）	幸町	道路	128			先行復旧あり	解除	
318	9	市道幸町5号線他3路線	幸町	道路	352.3	詳細設計中	R8.3.23	先行復旧あり	解除	
324	9	市道上庄川左岸線（その1箇所）	北大町	道路	470.7	詳細設計中	R8.3.23	先行復旧あり	解除	
325	9	市道七軒上庄川線他1路線	幸町	道路	552.8	詳細設計中	R8.3.23	先行復旧あり	解除	
348	9	市道上庄川右岸線（その1箇所）他1路線	中央町	道路	174.0			先行復旧あり	解除	排水路復旧あり
351	9	市道新町今町線他4路線	比美町外	道路	624.0			先行復旧あり	検討エリア内	
359	9	市道加納南2号線（その1箇所）他1路線	諏訪野	道路	223.2					247と併せて実施
360	9	市道池田氷見駅線（その1箇所）他1路線	北大町外	道路	833.3			先行復旧あり	解除	
361	9	市道有磯2号線他1路線	幸町	道路	119.8			先行復旧あり	解除	
365	9	市道上庄川右岸線（その2箇所）	中央町外	道路	902.6	詳細設計中	R8.3.23	先行復旧あり	解除	
369	9	市道池田海岸線（その1箇所）他1路線	北大町	道路	301.3	詳細設計中	R8.3.23		解除	
370	9	市道池田海岸線（その2箇所）	北大町	道路	232.7	詳細設計中	R8.3.23	先行復旧あり	解除	

工事番号	分割図番号	箇所名（路線名等）	大字	工種	復旧延長（m）	進捗状況（見込み）	いつまで	下水道	液状化	その他
187	10	市道鞍川1号線（その1箇所）他8路線	鞍川	道路	525.4	工事中	R7.11.28			
196	10	市道有磯1号線（その1箇所）他1路線	鞍川	道路	253.1			先行復旧あり		
213	10	市道鞍川霊峰線	鞍川	道路	20.9	工事完了				
230	10	市道水見大野線	大野新	道路	132.5	工事中	R7.12.5			
231	10	市道鞍川1号線（その2箇所）	大野新	道路	56.5			先行復旧あり		
241	10	鞍川地内消雪ポンプ施設	鞍川	道路	11.3	工事完了				
317	10	市道鞍川稲積線（その2箇所）	加納	道路	314.5	詳細設計中	R7.12.19	先行復旧あり		上水移設あり
327	10	市道横羽毛中央線他3路線	鞍川	道路	729.9	工事中	R7.12.5			
328	10	市道鞍川向島2号線	鞍川	道路	106.2			先行復旧あり		
347	10	市道加納南2号線（その2箇所）他2路線	加納	道路	486.0	詳細設計中	R7.12.19			上水移設あり
363	10	市道加納南1号線他1路線	加納	道路	519.8	工事中	R7.12.5			
247	11	市道紅谷加納線	大野	道路	283.5			先行復旧あり		
248	11	市道鞍川住易線他6路線	泉他	道路	1026.8			先行復旧あり		
256	11	市道環状北線	大野他	道路	328.8	工事中	R8.3.23			
257	11	市道大野坂津線他5路線	大野他	道路	1541.2			先行復旧あり		
304	11	市道中尾沢1号線他2路線	鞍川他	道路	310.1	工事中	R8.3.23			
233	12	市道柿谷上田線他1路線	上田	道路	111.1	工事中	R8.3.23			
308	12	市道早借上田線	上田	道路	23.2	工事中	R8.3.23			
180	13	市道三尾見内線	葛葉	道路	26.1	工事完了				
209	13	市道日詰早借線 他2路線	日詰	道路	92.0	工事中	R8.3.23			
215	13	市道小窪3号線 他1路線	小窪	道路	67.5			先行復旧あり		
295	13	市道早借1号線	早借	道路	184.5			先行復旧あり		
303	13	市道触坂飯の田線	触坂	道路	80.5	工事中	R8.3.23			
310	13	市道早借3号線	早借	道路	47.7	工事中	R8.3.23			
358	13	市道三尾見内線（その2箇所）	三尾	道路	109.8	詳細設計中	R8.1.15			上水移設あり
376	13	市道小久米線	小久米	道路	209.2	工事中	R8.3.23			
185	14	市道朝日地蔵2号線（その1箇所）他1路線	地蔵町	道路	37.1	工事完了				
186	14	市道朝日丘住宅1号線他1路線	朝日丘	道路	69.3	工事完了				
244	14	市道湊川右岸線他3路線	本町他	道路	197.5			先行復旧あり		
245	14	市道朝日川原2号線他4路線	本町他	道路	149.9	工事中	R7.12.5			
246	14	市道湊川左岸線他2路線	朝日本町他	道路	247.8			先行復旧あり		
298	14	市道水見田江線	伊勢大町2丁目	道路	102.5	工事中	R7.12.5			
299	14	市道地蔵海岸線（その3箇所）	窪	道路	26					上水移設あり
319	14	市道水見駅朝日線（その1箇所）	伊勢大町1丁目	道路	277.5			先行復旧あり		
326	14	市道池田水見駅線（その2箇所）他2路線	朝日本町他	道路	910.9			先行復旧あり		
330	14	市道村上朝日線（その2箇所）	朝日本町	道路	193.4	工事中	R7.12.5			
362	14	市道水見駅朝日線（その2箇所）	朝日丘	道路	93.5					下水あり319と隣接
211	15	市道園9号線 他3路線	園	道路	377.1	工事中	R7.12.5			
236	15	市道柳田東8号線他5路線	柳田他	道路	1145.8	工事中	R7.11.28			
354	15	市道柳田東9号線他9路線	柳田外	道路	1379.4	工事中	R7.12.5			
210	16	市道西朴木1号線 他2路線	西朴木	道路	287.0			先行復旧あり		
216	16	市道坂津線(その1箇所) 他1路線	万尾	道路	94.0	工事中	R8.3.23			
252	16	市道島崎水島線他4路線	十二町	道路	321.8			先行復旧あり		
253	16	市道矢崎清水線（その2箇所）他1路線	十二町	道路	133.1	工事中	R8.3.23			
296	16	市道湖光線他1路線	湖光他	道路	1164.6			先行復旧あり		
335	16	市道津野線他2路線	十二町	道路	790.5			先行復旧あり		
349	16	市道北八代堀田線（その1箇所）	十二町	道路	614.3	詳細設計中	R7.12.5			
366	16	市道荒館線他7路線	十二町	道路	1634.9			先行復旧あり		
237	17	市道宮田6号線	宮田	道路	50			先行復旧あり		
238	17	市道島尾東13号線	島尾	道路	51.6	工事中	R7.12.5			
266	17	市道下田子1号線他4路線	下田子他	道路	420.5	工事中	R7.12.5			
271	17	市道下田子2号線他1路線	下田子	道路	196.9			先行復旧あり		
309	17	市道宮田3号線	宮田	道路	50	工事中	R7.12.5			
322	17	市道上泉下田子2号線	上泉	道路	184.5	工事中	R7.12.5			
364	17	市道下田子海老坂線（その2箇所）	上田子	道路	196.4					
379	17	市道下田子海老坂線（その3箇所） 他1路線	下田子外	道路	288.7					364と併せて実施
380	17	市道上泉3号線	上泉	道路	131.5			先行復旧あり		
263	18	市道大浦3号線他6路線	大浦他	道路	794.4	工事中	R8.3.23			
274	18	市道大浦団地1号線他5路線	大浦	道路	545.8	工事中	R8.3.23			

工事番号	分割図番号	箇所名（路線名等）	大字	工種	復旧延長（m）	進捗状況（見込み）	いつまで	下水道	液状化	その他
300	18	市道石坊川線	大浦	道路	100.7	詳細設計中	R7.11.28	先行復旧あり		
305	18	市道大浦中島1号線他1路線	中島	道路	80.8	詳細設計中	R7.11.28			
306	18	市道川尻6号線他1路線	川尻	道路	320.8			復旧完了		
307	18	市道川尻4号線他1路線	川尻他	道路	339.8	工事中	R8.3.23			
331	18	市道川尻1号線他1路線	川尻	道路	414.8	工事中	R8.3.23			
350	18	市道北八代堀田線（その2箇所）白鷺橋	川尻	橋梁	152.7	詳細設計中	R8.1.30			
264	19	市道中谷内惣領線（その1箇所）他7路線	栗原他	道路	1754.4			先行復旧あり		
265	19	市道浦出脇之谷内線他2路線	栗原	道路	218.6			先行復旧あり		
275	19	市道中谷内惣領線（その2箇所）他9路線	下久津呂他	道路	1123.6			先行復旧あり		
353	19	市道中谷内惣領線（その4箇所）	栗原	道路	239.7	工事中	R8.3.23			
377	19	市道上久津呂栗原線（その2箇所）	上久津呂	道路	155.0	工事中	R8.3.23			
378	19	市道中谷内下久津呂線（その2箇所）	下久津呂	道路	92.4			先行復旧あり		
254	20	市道布施宮の前線	布施	道路	247.8			先行復旧あり		
255	20	市道布施川田線他1路線	布施	道路	267.6	工事中	R8.3.23			
269	20	市道深原三田窪線（その1箇所）他3路線	矢田部	道路	328.9	工事中	R8.3.23			
270	20	市道深原三田窪線（その2箇所）他3路線	矢田部	道路	1813.1			先行復旧あり		
321	20	市道中谷内惣領線（その3箇所）	矢田部	道路	40.1	詳細設計中	R7.12.19			
381	20	市道布施中村線	布施	道路	244.8	工事中	R8.3.23			
276	21	市道深原三田窪線（その3箇所）他1路線	矢田部	道路	286.5	工事中	R8.3.23			
234	22	市道飯久保住宅13号線	飯久保	道路	118.1			先行復旧あり		
235	22	市道神代飯久保線他4路線	飯久保	道路	518.1			先行復旧あり		
239	22	市道鞍骨辰出線他2路線	鞍骨	道路	162.9			先行復旧あり		
240	22	市道鞍骨中央線他3路線	鞍骨	道路	85.6			先行復旧あり		
272	22	市道惣領1号線他2路線	惣領他	道路	584.8			先行復旧あり		
277	22	市道惣領矢田部線他2路線	惣領他	道路	256.5	工事中	R8.3.23			
352	22	市道惣領大窪線（その2箇所）惣領大窪線2号橋	仏生寺	橋梁	13.7	詳細設計中	R8.3.20			
382	22	市道飯久保大覚口線（その2箇所）	飯久保	道路	209.5			先行復旧あり		
301	23	市道吉池山川線	仏生寺	道路	61.2	工事中	R8.3.23			
329	23	市道脇之谷内勝木原線	仏生寺	道路	498.2	工事中	R8.3.23			
計		146件			工事未着手	79件				
					詳細設計中	17件				
					工事中	57件		進捗率	39%	
					工事完了	10件		進捗率	7%	