

下水道災害復旧箇所一覧（計画）

R08.01.01現在

上下水道課

※能登半島地震では激甚災害における簡素化査定で受検しており、実施設計後に国の設計変更協議を経る必要があります。

そのため、発注予定時期はずれ込む可能性があります。

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
雨水	鞍川排水区	幸町	164	幸町	164.0	工事中（契約済）
	幸町 第1排水区	幸町	73.8	幸町	73.8	工事中（契約済）
	間島第1排水区	間島	95	間島	95.0	工事中（契約済）
	雨水合計		332.8			

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
公共下水道	【1工区】	北大町外	847.0	北大町	726.9	1/22入札予定
	【2工区】	阿尾外	1,234.3	諏訪野	120.1	工事中（契約済）
				宇波	93.6	
				藪田	401.0	
	【3工区】	余川外	823.7	余川	326.0	工事中（契約済）
				上余川	150.6	
				稲横	51.2	
				加納	143.1	
	【4工区】	鞍川外	375.2	七分一	152.8	工事中（契約済）
				鞍川	331.2	
	【5工区】	大野外	757.9	加納	44.0	工事中（契約済）
				大野	506.2	
	【6工区】	幸町	934.6	泉	251.7	工事中（契約済）
				幸町	934.6	
	【7工区】	中央町外	677.3	中央町	236.0	工事中（契約済）
				比美町	441.3	
	【8工区】	地藏町外	540.1	地藏町	51.1	R7第4四半期
				伊勢大町	143.6	
				朝日本町	59.0	
				丸の内	62.6	
				本町	35.9	
				朝日丘	150.6	
	【9工区】	栗原	1,154.0	栗原	1,154.0	工事中（契約済）
	【10工区】	下久津呂外	687.2	下久津呂	257.8	工事中（契約済）
				西朴木	170.4	
				万尾	49.9	
				中谷内	41.0	
	【10-1工区】	川尻	89.0	川尻	89.0	完成
				川崎	168.1	
	【11工区】	十二町	914.8	十二町	914.8	工事中（契約済）
【12工区】	仏生寺外	1,246.8	仏生寺	448.3	工事中（契約済）	
			惣領	556.5	工事中（契約済）	
			鞍骨	242.0	工事中（契約済）	
【13工区】	飯久保外	1,020.8	飯久保	963.3	工事中（契約済）	
【14工区】	矢田部	1,050.7	布施	57.5	工事中（契約済）	
			矢田部	488.8		
【15工区】	矢田部	532.6	矢田部	561.9	工事中（契約済）	
			矢田部	532.6		
【16工区】	下田子外	498.4	矢田部	532.6	工事中（契約済）	
			下田子	177.4		
			上泉	120.9		
			宮田	84.8		
			柳田	7.3		
			中島	73.0		
			園	35.0		

加納 計
187.1

矢田部 計
1,583.3

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
農業集落排水	白川地区		247.08	白川	247.1	工事中（契約済）
	速川地区		123.1	早借	21.0	R7第4四半期
				小窪	42.0	
				日名田	60.1	
農集合計			370.18			