

下水道災害復旧箇所一覧（計画）

R7.4.1

※能登半島地震では激甚災害における簡素化査定で受検しており、実施設計後に国の設計変更協議を経る必要があります。 上下水道課

現在、この協議に時間を要しており発注予定時期はずれ込む可能性があります。

種別	予算	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
雨水	R6	鞍川排水区	幸町	164	幸町	164.0	R7第1四半期
		幸町 第1排水区	幸町	73.8	幸町	73.8	5/23入札予定
		間島第1排水区	間島	95	間島	95.0	発注済み
		雨水合計		332.8			

種別	予算	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
公 共 下 水 道	R 6	【 2 工区】	阿尾外	1,234.3	阿尾	739.7	R7第 1 四半期
					宇波	93.6	
					藪田	401.0	
		【 3 工区】	余川外	823.7	余川	326.0	R7第 1 四半期
					上余川	150.6	
					稲積	51.2	
					加納	143.1	
					七分一	152.8	
		【 5 工区】	大野外	757.9	大野	506.2	R7第 1 四半期
					泉	251.7	
		【 7 工区】	中央町外	677.3	中央町	236.0	R7第2四半期
					比美町	441.3	
		【 1 0 - 1 工区】	川尻	89.0	川尻	89.0	発注済み
		【 1 2 工区】	仏生寺外	1,246.8	仏生寺	448.3	4/25入札予定
					惣領	556.5	
					鞍骨	242.0	
		【 1 3 工区】	飯久保外	1,020.8	飯久保	963.3	R7第 1 四半期
					布施	57.5	
		【 1 4 工区】	矢田部	1,050.7	矢田部	1,050.7	4/25入札予定
	R 7	【 1 工区】	北大町外	847.0	北大町	726.9	R7第2四半期
					諏訪野	120.1	
		【 4 工区】	鞍川外	375.2	鞍川	331.2	R7第1四半期
					加納	44.0	
		【 6 工区】	幸町	934.6	幸町	934.6	R7第2～3四半期
		【 8 工区】	地藏町外	540.1	地藏町	51.1	R7第2四半期
					伊勢大町	143.6	
					朝日本町	59.0	
					丸の内	62.6	
					本町	35.9	
					朝日丘	150.6	
					南大町	37.3	
		【 9 工区】	栗原	1,154.0	栗原	1,154.0	R7第2四半期
		【 1 0 工区】	下久津呂外	687.2	下久津呂	257.8	R7第2四半期
					西朴木	170.4	
					万尾	49.9	
					中谷内	41.0	
					川崎	168.1	
		【 1 1 工区】	十二町	914.8	十二町	914.8	R7第2四半期
		【 1 5 工区】	矢田部	532.6	矢田部	532.6	R7第2四半期
		【 1 6 工区】	下田子外	498.4	下田子	177.4	R7第2四半期
					上泉	120.9	
					宮田	84.8	
					柳田	7.3	
					中島	73.0	
					園	35.0	
		汚水合計		13,384.4			

加納 計
187.1

矢田部 計
1,583.3

種別	予算	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
農業 集 落 排 水	R 7	白川地区		247.08	白川	247.1	R7第2四半期
		速川地区		123.1	早借	21.0	R7第2四半期
					小窪	42.0	
					日名田	60.1	
		農集合計		370.18			