

下水道災害復旧箇所一覧（計画）

R07.07.01現在
上下水道課

※能登半島地震では激甚災害における簡素化査定で受検しており、実施設計後に国の設計変更協議を経る必要があります。
そのため、発注予定時期はずれ込む可能性があります。

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
雨水	鞍川排水区	幸町	164	幸町	164.0	工事中（契約済）
	幸町 第1排水区	幸町	73.8	幸町	73.8	工事中（契約済）
	間島第1排水区	間島	95	間島	95.0	工事中（契約済）
	雨水合計		332.8			

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
公共下水道	【1工区】	北大町外	847.0	北大町	726.9	R7第2～3四半期
				諏訪野	120.1	
	【2工区】	阿尾外	1,234.3	阿尾	739.7	R7第2四半期
				宇波	93.6	
				藪田	401.0	
	【3工区】	余川外	823.7	余川	326.0	7/22入札予定
				上余川	150.6	
				稲積	51.2	
				加納	143.1	
				七分一	152.8	
	【4工区】	鞍川外	375.2	鞍川	331.2	R7第2～3四半期
				加納	44.0	
	【5工区】	大野外	757.9	大野	506.2	R7第2四半期
				泉	251.7	
	【6工区】	幸町	934.6	幸町	934.6	R7第2四半期
	【7工区】	中央町外	677.3	中央町	236.0	R7第2～3四半期
				比美町	441.3	
	【8工区】	地藏町外	540.1	地藏町	51.1	R7第3四半期
				伊勢大町	143.6	
				朝日本町	59.0	
				丸の内	62.6	
				本町	35.9	
				朝日丘	150.6	
				南大町	37.3	
	【9工区】	栗原	1,154.0	栗原	1,154.0	R7第2四半期
	【10工区】	下久津呂外	687.2	下久津呂	257.8	7/22入札予定
				西朴木	170.4	
				万尾	49.9	
				中谷内	41.0	
				川崎	168.1	
	【10～1工区】	川尻	89.0	川尻	89.0	完成
	【11工区】	十二町	914.8	十二町	914.8	R7第2～3四半期
	【12工区】	仏生寺外	1,246.8	仏生寺	448.3	工事中（契約済）
				惣領	556.5	工事中（契約済）
				鞍骨	242.0	工事中（契約済）
	【13工区】	飯久保外	1,020.8	飯久保	963.3	R7第2四半期
				布施	57.5	
	【14工区】	矢田部	1,050.7	矢田部	488.8	工事中（契約済）
				矢田部	561.9	工事中（契約済）
	【15工区】	矢田部	532.6	矢田部	532.6	R7第2～3四半期
	【16工区】	下田子外	498.4	下田子	177.4	
				上泉	120.9	R7第2～3四半期
				宮田	84.8	
				柳田	7.3	
				中島	73.0	
				園	35.0	

汚水合計 13,384.4

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	発注予定時期
農業集落排水	白川地区		247.08	白川	247.1	R7第2四半期
	速川地区		123.1	早借	21.0	R7第2四半期
				小窪	42.0	
				日名田	60.1	
農業合計			370.18			

加納 計
187.1

矢田部 計
1,583.3