

令和 6 年能登半島地震に係る
氷見市被災者支援・復旧復興ロードマップ
(中間とりまとめ)

令和 8 年 7 月 1 日
氷見市

目次

基本方針	P 1
------	-----

I くらし・生活の再建

1 住宅の復旧・復興	P 3
2 被災者の生活再建	P 5
3 災害廃棄物処理	P 8
4 被災者の健康管理	P 9
5 宅地の液状化対策	P 10
6 防犯対策の強化	P 11

II 公共インフラの再構築

1 公共土木施設の復旧	P 12
2 水道の耐震化	P 14
3 農林水産施設の復旧	P 15
4 文教施設・文化施設の復旧	P 17
5 医療・福祉提供体制の再構築	P 19
6 通信インフラの復旧	P 20
7 公用施設の復旧	P 21

III 地域産業の再生

1 中小企業の生業支援	P 22
2 地域経済の復興	P 23
3 観光関連産業の支援	P 24
4 農林水産業施設の復旧と経営支援	P 25


IV 情報収集・広報

1 被災者支援等の情報発信	P 28
2 復旧・復興に係る要望	P 28

V 地域防災力の向上

1 地域防災計画の見直し	P 29
2 自助・共助による災害対応の促進	P 30
3 避難所の生活環境向上と運営体制強化	P 31
4 市の災害対応力向上	P 32

＜凡例＞ロードマップで使用されている記号の意味は下記のとおり

-  復旧・復興に向けた当面の取組み（着手済み）
-  復旧・復興に向けた当面の取組み（今後着手）
-  今後を見据えた取組み_制度や機能の拡充・見直し等（着手済み）
-  今後を見据えた取組み_制度や機能の拡充・見直し等（今後着手）

※そのほか、実施を予定しているもの、必要に応じて実施するもの等は点線矢印により表記

基本方針

基本的な考え方

- 甚大かつ多岐にわたる「令和6年能登半島地震」による被害から一日も早い復旧・復興ができるよう、ロードマップの作成を通じた取組みの全体像や時間軸の「見える化」により、市民や市内事業者の安心した暮らしや事業活動に向けた取組みを後押しする。
- 本ロードマップの策定・実行に当たっては、富山県の取組みとの整合を図りつつ、被災地区の課題・ニーズをきめ細かく捉えて随時更新することを大前提とし、
 - ① 市役所が一丸となりスピード感をもって最優先に取り組む
 - ② 復旧・復興のフェーズごと、機動的・弾力的に対応する
 - ③ 国や県、関係機関等と連携し、④市の強靱化と中長期的な発展へと結びつける。

※このロードマップは令和8年度までの概ね3年間の取組みを示したものであり、今後も必要な対応については継続して取り組みます。

※今回の震災を引き金とした「まちづくり」の観点から、各班間の取組みの調整を別途行います。

復旧・復興に向けた5つの柱と対応項目

I くらし・生活の 再建

- 1 住宅の復旧・復興
- 2 被災者の生活再建
- 3 災害廃棄物処理
- 4 被災者の健康管理
- 5 宅地の液状化対策
- 6 防犯対策の強化

II 公共インフラの 再構築

- 1 公共土木施設の復旧
- 2 水道の耐震化
- 3 農林水産施設の復旧
- 4 福祉施設・文教施設の復旧
- 5 医療・福祉提供体制の再構築
- 6 通信インフラの復旧
- 7 公用施設の復旧

III 地域産業の再生

- 1 中小企業の生業支援
- 2 地域経済の復興
- 3 観光関連産業の支援
- 4 農林水産業施設の復旧と経営支援

IV 情報収集・広報

- 1 被災者支援等の情報発信
- 2 復旧・復興に係る要望

V 地域防災力の 向上

- 1 地域防災計画の見直し
- 2 自助・共助による災害対応の促進
- 3 避難所の生活環境向上と運営体制強化
- 4 市の災害対応力向上

I くらし・生活の再建

1 住宅の復旧・復興

概ね3年間で達成すべき目標

- ・住宅の復旧に向け、令和7年度末を目標に、公費解体及び廃棄物の処理を完了する。
- ・被災者生活再建支援金(加算支援金)の円滑な支給等により、被災者の早期の居住の確保を推進する。
- ・建築関係団体等と連携して、住宅の耐震化に向けた取組みを推進する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 住宅の応急修理支援等	➢ 部分修理 ➢ ブロック塀の撤去・設置	実績: 807件(R6末: 738件、R7末: 800件) 合併処理浄化槽の復旧支援 実績: 完了/申請数 = 104/104件(R6末: 76/81件)			住宅の部分修理の完了期限はR8.10.31まで ブロック塀の撤去・設置は、終了 (完了期限 R6.12.31) (合併処理浄化槽の復旧支援) 入替・修理 R7年度 R7.12月まで受付	都市計画課 上下水道課
② 公費解体、廃棄物処理		損壊家屋等の公費解体、廃棄物処理 公費解体申請数(特殊事案を除く)753棟、完了749棟 隣接家屋の境界壁養生支援		特殊事案 47棟	R6末実績 完了: 344棟 うち自費解体161棟 R7末実績 完了: 748棟 うち自費解体184棟	環境保全課
③ 住宅復旧支援(生活再建支援金(加算支援金)の支給)		生活再建支援金(加算支援金)の支給申請期限 R9.1.31 実績: (国)220件、(県)161件、(市)375件 (R6末: (国)110件、(県)127件、(市)322件)、R7末 (国)203件、(県)158件、(市)371件			やむを得ないと認められた場合: 最大12ヶ月延長	市民課

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
④ 住宅耐震化支援の推進(被災＋通常)	住宅耐震化支援制度の活用促進と普及啓発(通常分) 実績:55件(R6末:39件)				引き続き、支援の推進	都市計画課
	制度検討 被災者を対象とした住宅耐震化支援制度の活用促進と普及啓発				必要に応じて検討	
	市民向けセミナー相談会の開催					
⑤ 災害公営住宅の建設	・意向等アンケート調査の実施 ・結果分析と必要性の検討 設計(北大町・栄町) 引き続き必要戸数を検討 建設(栄町) 建設(北大町) 設計(伊勢大町) 建設(伊勢大町)				旧栄町医師住宅敷地、比美乃江小学校サブグラウンドにそれぞれ21戸 上伊勢車庫敷地に27戸 合計69戸整備 R8年2月入居者募集 R8年3月入居先決定	都市計画課
⑥ 宅地液状化等復旧支援の推進	被災者を対象とした宅地の復旧支援制度の活用促進と普及啓発 実績:68件(R6末:30件、R7末:60件)				必要に応じて検討	都市計画課
⑦ 被災者定住支援	氷見市に定住するための住宅取得支援 実績:53件(R7末:42件) 氷見市に定住するためのリフォーム支援 実績:17件(R6末:4件、R7末:13件)				【住宅取得支援】 R9.3.31までの取得が対象 【リフォーム支援】 R9.3.31までに取得した空き家のリフォームが対象	未来戦略課

I くらし・生活の再建

2 被災者の生活再建

概ね3年間で達成すべき目標

- ・被災者の1日も早い生活再建に向けて、住宅の一時提供を行う。
- ・生活再建支援金や災害見舞金の支給、義援金の配分等を円滑に行い、被災者の生活再建を支援する。
- ・液状化被害が甚大な地域における液状化防止対策等の検討にあわせて、まちづくりの方向性を市全体の発展などの視点から検討する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 市営住宅、賃貸型 応急住宅の一時提 供	市営住宅、賃貸型応急住宅等の一時提供 入居中(67件) 賃貸型応急住宅の入居申込期限(R7.1.31)実績:186件(R6末:186件)				<入居期間(原則)> ・市営住宅 入居から1年 ・賃貸型応急住宅 入居から2年間 ※ 住居が半壊以上の 方で、公共事業の進捗 や被災者の自宅再建の 遅れ等、やむを得ない 理由がある世帯は、入 居から3年間に延長	都市計画課
② 経済的負担の軽減	市税の徴収猶予 個人市民税、固定資産税(被災家屋・土地) 及び国民健康保険税の減免 法人市民税の申告・納期限の延長 (R6.7.31まで) 後期高齢者医療保険料の減免 申請期限 R7.3.31 国民健康保険・後期高齢者医療保険一部負担金の免除 免除期間R7.9.30まで 介護保険料の減免(R7.3.31までの保険料) 介護保険・障害福祉サービス利用者負担額の免除 免除期間R7.9.30まで 保育料の減免 学校給食費の支援				被災住宅用地、被災代 替家屋等に係る固定資 産税の特例の適用期 限が令和9年度まで延 長	税務課 市民課 福祉介護課 子育て支援課 学校教育課

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
③ 生活再建に向けた支援・応援	生活再建支援金(基礎支援金)の支給申請期限 R9.1.31 実績: 349件(R6末:266件、R7末:329件) 災害見舞金の支給 R7.1.31申請〆切 災害援護資金の貸付 R7.3.31申請〆切 災害弔慰金等の支給 実績:4件(R6末:0件) 申請に応じて対応 義援金の受付 R9.3.31まで延長 配分委員会 第一次配分 配分委員会 第二次配分 配分委員会 第三次配分 配分委員会 第四次以降の配分 実績:住家被害(一次配分)6,686世帯 (二次配分)6,675世帯 (三次配分)6,623世帯 :人的被害(一次配分)6件 R6末:住家被害(一次配分)6,651世帯 (二次配分)6,640世帯 :人的被害(一次配分)2件 (計:184,192千円) (計:110,894千円) 義援金収入総額 219,749,418円 (R8.6.30時点)				条例改正(R6.9月議会)し、審査会設置	市民課 福祉介護課 会計課
④ 生活再建に向けた相談受付	生活再建に向けた相談受付					市民課

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
⑤ 液状化被害地域等におけるまちづくりの方向性の検討		・復旧・まちづくり検討会議の設置	・まちづくりの方向性を検討	全市的な視点でのまちづくりの議論（復興まちづくり推進会議への改編）		地域振興課
⑥ 地域コミュニティセンター等復旧支援	コミュニティ施設や地域が管理する道路等の復旧支援	自治会等が管理する神社内の構築物解体・撤去支援 実績：がれき撤去完了数/申請数=29/29件、センター復旧支援38件（R6末：38件）、生活基盤整備23件（R6末：23件）、神社等再建76件	地域コミュニティ維持に必要な施設等の再建支援		※がれき撤去地域振興課分はR6末で終了（R6実績：7件） ※神社の鳥居等の撤去に係る申請はR8.1月末まで受付 ※交付決定済分の実施についてはR8以降も継続支援	地域振興課 環境保全課
⑦ 地域コミュニティの維持・再生支援		地域の将来ビジョンや活動計画等の作成及び取組みへの支援	地域のつながりの維持への支援 （地域を離れた住民に自治会内の情報を届ける経費への支援） （地域を離れた住民も参加できるイベント等の実施への支援を追加） 実績：イベント4件	・復興活動実施支援 ・イベント実施支援 ・「ひみ花プロジェクト」実施支援 ・雑草対策実施支援		地域振興課
⑧ 災害ボランティアセンター設置・運営支援	災害ボランティアセンター設置・運営支援					地域防災課
⑨ ボランティア・関係機関等との連携強化		関係機関等との振り返り検証・連携体制の検討	市・社協等関係機関の連携支援体制の強化			福祉介護課


I くらし・生活の再建

3 災害廃棄物処理

概ね3年間で達成すべき目標

- ・令和7年度の処理完了を目標に災害ごみ及び公費解体ごみを円滑に受け入れ、被災住宅の復旧を支援する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 災害廃棄物仮置場の設置・運営					2次仮置場は令和6年12月8日に開設。	環境保全課
② 処理体制の充実						環境保全課

I くらし・生活の再建

4 被災者の健康管理

概ね3年間で達成すべき目標

- ・関係機関と連携し、被災者の健康調査や訪問など被災者に寄り添ったケアを実施する。
- ・保健師等によるきめ細かい被災者への心のケアを行い、心のケアを必要とする被災者の減少を図る。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 在宅被災者の健康状態の把握	在宅被災者健康調査	応急住宅等の在宅被災者健康調査			R7よりみなし仮設住宅等を対象に見守り・相談支援を開始	福祉介護課 市民課 健康・医療対策課
			実績：延べ1,936件（R7末：1,618件）			
② 要配慮者の対応（健康相談、訪問など）	要配慮者訪問		要配慮者の継続訪問等支援		R7よりみなし仮設住宅等を対象に見守り・相談支援を開始	福祉介護課 市民課 健康・医療対策課
			実績：1,041件（R7末：905件）			
③ 被災者の心のケア	情報発信 心のケア講演会 心の健康相談	被災者の不安・悩みに関する相談対応				子育て支援課 市民課 健康・医療対策課
	不安を抱える保護者や児童への相談対応 （相談会の開催、県公認臨床心理師協会による臨床心理士の派遣）				必要に応じて延長	
	相談会開催					学校教育課
	公立学校におけるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置・派遣 心のケアが必要な児童生徒の実態把握（随時・定期）					

I くらし・生活の再建

5 宅地の液状化対策

概ね3年間で達成すべき目標

・現状調査及び対策工法・対策区域の検討を早期に完了し、住民の同意のもと、宅地液状化対策事業を実施する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 宅地液状化防止対策の推進		宅地液状化現状調査	変動予測調査 (液状化調査)の実施 対策工法の決定	実証実験 事業費の算定 事業計画策定	(事業内容の住民説明・了承後) 宅地液状化防止事業の実施 調査結果等により完了時期は流動的	都市計画課
		液状化被害復旧セミナー・相談会の開催	住民への情報提供			

I くらし・生活の再建

6 防犯対策の強化

概ね3年間で達成すべき目標

- ・氷見警察署、地域民間パトロール隊等と連携して、事件・事故の発生を抑止し、住民の安心感を醸成する。
- ・被災時の安全安心のため、防犯カメラの設置を支援する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 被災地のパトロール強化への協力	重点パトロール				震災が原因となる事件・事故の発生は認められないため、パトロール強化は終了とする	市民課
② 被災地の防犯対策（防犯カメラの設置）への支援	防犯カメラ設置の支援					市民課

Ⅱ 公共インフラの再構築

1 公共土木施設の復旧

概ね3年間で達成すべき目標

- ・令和7年度を目標に被災した公園の復旧を行う。
- ・他の公共土木施設は、令和8年度を目標に復旧を行う。

(ただし、先行復旧が必要な下水道等の復旧工事が必要な路線については、その復旧完了後に道路の復旧工事を行う。)

ロードマップ

実績:完了/発注済/工事数=14/75/146件
(R7末:14/74/146件、R6末:3/28/146件)

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 道路 幹線道路の復旧 (市道北八代堀田線 市道環状北線 市道氷見駅朝日線 市道鞍川霊峰線……)・復旧済	応急復旧修繕 (主にアスファルト舗装) 被災調査・査定準備	災害査定 実施設計 本復旧工事	←(下水道復旧工事)→		・氷見駅朝日線については、下水道の復旧が完了後に道路の復旧工事を行う。 下水道工事の状況により完了時期は流動的	道路課
② その他道路の復旧	応急復旧修繕 (主に砕石) 被災調査・査定準備	応急復旧修繕 (主にアスファルト舗装) 災害査定 実施設計 本復旧工事	←(下水道復旧工事)→ ・下水道等の復旧工事が必要な路線については、その復旧が完了した後に道路の復旧工事を行う。		・液状化対策と重複する箇所については、その内容が決まり次第ロードマップの見直しを行う。 下水道工事の状況により完了時期は流動的 ・仏生寺地内の橋梁架け替え箇所については、河川協議が整い次第ロードマップの見直しを行う。	道路課

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
③ 公園 都市公園・都市施設 の復旧	応急工事・測量 設計の実施	災害 査定 実施 設計 実績：完了/発注済/工事数＝6/6/6件 (R6末：2/5/6件)	本復旧工事 復旧完了			都市計画課
④ 下水道 下水道施設の復旧	応急復旧修繕 被災調査・設計	災害 査定 実施 設計	本復旧工事	（目標） 復旧完了		上下水道課
⑤ 下水道施設の耐震 化・液状化対策の推 進		被災した施設は復旧にあわせて 耐震化・液状化対策を実施			未被災施設の 耐震化・液状化 対策は別途検 討する	上下水道課

Ⅱ 公共インフラの再構築

2 水道の耐震化

概ね3年間で達成すべき目標

・令和6年度に「管路耐震化計画」を、令和7年度に「経営戦略」の見直しを行い、管路の耐震化の加速化を図る。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 水道施設の耐震化の推進	老朽管・水道施設の更新工事 基幹管路の更新・耐震化工事				R9以降も計画的に実施	上下水道課
② 経営戦略における管路耐震化計画の改定		更新の優先順位等の見直し				上下水道課
③ 経営戦略の推進	料金改定・効率化等の検討		経営戦略の見直し	5年毎に見直し		上下水道課

Ⅱ 公共インフラの再構築

3 農林水産施設の復旧

概ね3年間で達成すべき目標

- ・令和7年度を目標に被災した漁港施設の復旧、令和8年度を目標に被災した農地及び農業用施設、林道等の復旧を行う。
- ・下流人家等への影響など、多大な被害が想定される防災重点農業用ため池の耐震化工事や農業用水利施設の老朽化対策工事の効果的な実施を推進する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 農業用水利施設 ・かん排(国営)の把握・応急・本復旧 ・かん排(附帯県営)の把握・応急・本復旧 ・耐震化、老朽化対策	被災状況の把握 通水確認・応急工事 概略設計業務	完了 通水 実施設計 本復旧工事 国の復旧事業に係る概略設計業務 災害査定	復旧完了 本復旧工事	復旧完了 (目標)	施設本体(パイプライン)の復旧は完了。一部、付帯工のみ実施。(R7.5末完了予定) 市道災害復旧と調整のうえ、かん排の本復旧を実施 耐震化、老朽化対策工事は国・県が実施、R9以降も計画的に実施	ふるさと整備課 ふるさと整備課
② 農地及び農道等その他農業用施設の把握・応急・本復旧	被災状況の把握 応急工事	国の復旧事業に係る概略設計業務 災害査定	本復旧工事	復旧完了 (目標)		ふるさと整備課
実績:完了/発注済/工事数=64/95/124件(R6末:18/35/125件、R7末56/94/124件)						

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》 (R9年度)	担当課
③ 漁港・漁港施設の復旧 ・耐震化対策	被害状況の把握、調査	災害査定 実績:完了/発注済/工事数=16/16/16件 (R6末:9/16/16件)	本復旧工事 復旧完了	耐震化対策事業の導入検討		農林水産課 (ふるさと整備課)
④ 林道・山地災害の被災状況の把握・復旧	被災状況の把握	工法等検討・設計 実績:完了/発注済/工事数=1/2/2件(R6末:0/2/2件)	災害査定 本復旧工事	復旧完了 (目標)		ふるさと整備課
⑤ 集落排水施設の復旧	応急復旧修繕被災調査・設計	災害査定	実施設計 本復旧工事	復旧完了 (目標)		上下水道課
⑥ 集落排水施設の耐震化・液状化対策の推進		被災した施設は復旧にあわせて耐震化・液状化対策を実施			未被災施設の耐震化・液状化対策は別途検討する	上下水道課

Ⅱ 公共インフラの再構築

4 福祉施設・文教施設の復旧

概ね3年間で達成すべき目標

- ・令和6年度末を目標に、被災した保育園・認定こども園・学校の復旧を行い、安全に利用できる環境を整備する。
- ・令和7年度を目標に、被災した文化施設・スポーツ施設・社会教育施設の復旧を行う。
- ・避難所として円滑に活用できるよう、機能の充実について検討する。
- ・令和8年度にいきいき元気館の本復旧を行う。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 福祉施設 保育園等の復旧	被災状況把握 応急対応	本復旧工事 災害査定 復旧完了		本復旧工事	・いきいき元気館 復旧工事 ・保育園等復旧工 事	健康・医療対 策課 子育て支援課
② 小中学校 小中学校の復旧	仮復旧工事 実績：完了/発注済/工事数＝4/4/4件	本復旧工事 施設修繕(R6末：完了/修繕数＝28/28) 災害査定 修繕完了	復旧完了		R6実績 完了：3件 発注済：4件 工事数：4件	学校教育課
③ 文教施設 (文化、社会教育、 スポーツ) 文教施設の復旧	被災状況把握 応急対応	被害小 被害大 本復旧工事 (実績：完了/発注済/工事数＝47/47/47件) 設計、整備 手法検討 (R6末：43/45/47件)	災害査定	復旧工事完了	R7.3.12特定地方公 共団体に指定され、 公立社会教育施設 災害復旧補助金の 対象となり、申請した 全施設が選定された。	文化振興課 スポーツ振興課

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
④ 避難所としての機能 充実の検討		施設管理者等と 初動体制等につ いて協議 市民アンケート結果や自主防災会等との意見 交換を踏まえて検証 避難所カギ の保管ポス ト等設置 避難所となる学校施設の空調設備 実績：完了/発注済/工事数＝1/1/1件 南部中学校体育館空調設備設置工事完了、R8は北部中学校を予定		随時検証・ 見直し	・避難施設の速 やかな開放	地域防災課 学校教育課 文化振興課 スポーツ振興課

Ⅱ 公共インフラの再構築

5 医療・福祉提供体制の再構築

概ね3年間で達成すべき目標

- ・令和7年度を目標に、市民病院の被災状況を確認のうえ、復旧を行う。
- ・能登半島地震の対応の検証等を踏まえ、新たな災害発生への対応に向けて、福祉提供体制を強化する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	≪特記事項≫	担当課
① 市民病院の被災状況把握・復旧			復旧完了			健康・医療対策課
② 災害時の福祉提供体制の充実強化					〈医ケア児〉 13→14カ所 〈寿養荘廃止〉 14→13ヶ所 〈朝日山ケアセンター〉 13→14ヶ所	福祉介護課


Ⅱ 公共インフラの再構築

6 通信インフラの復旧

概ね3年間で達成すべき目標

- ・被災した通信施設(能越ケーブルネット(株)のインターネットサービス用サーバー)の復旧を支援する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 被災通信施設の復旧支援						行政改革推進課

Ⅱ 公共インフラの再構築

7 公用施設の復旧

概ね3年間で達成すべき目標

- ・本庁舎、消防庁舎を安全に利用できるよう被災箇所の修繕を行う。
- ・被災した地区防災センターや防火水槽を修繕するなど、防災拠点施設としての機能を維持する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 本庁舎の復旧	応急修繕	修繕	復旧完了			行政改革推進課
② 消防庁舎・地区防災センター等の復旧	地区防災センター修繕 破損防火水槽の解体撤去・改修			復旧完了		消防総務課
			消防庁舎の 自家発電設備更新 (72時間対応)			
	消防水利(防火水槽)の改修及び耐震化				必要に応じて 延長(R10頃)	

Ⅲ 地域産業の再生

1 中小企業の生業支援

概ね3年間で達成すべき目標

・氷見商工会議所等と連携し、被災事業者のニーズに応じた設備等の復旧、事業継続等を実現させる。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 被災状況の把握					・商工会議所アンケート ・被災届出証明書等	商工観光課
② 国・県等の支援メニューの活用支援 (雇用の維持、施設・設備の復旧、事業の継続等)	県なりわい再建支援補助金 第12次までの実績:89件(R6末:45件、R7末:78件) ※第14次受付締切:令和8年7月3日 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠> 第8次までの実績:(R6末:106件、R7末:152件) 雇用調整助成金 ※R7.12.31までの休業等を対象 震災対策特別融資等 ※県取扱期間 令和9年3月31日まで 専門家活用支援事業補助金 クラウドファンディング活用支援事業補助金				・市ホームページ、広報誌等を活用した情報発信 ・小規模事業者設備投資促進補助金(<通常枠>で不採択であった場合に補助) ※能登3市3町 …珠州市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町	商工観光課

Ⅲ 地域産業の再生

2 地域経済の復興

概ね3年間で達成すべき目標

- ・震災により落ち込んだ地域内消費(外食等)を刺激し、地域経済を活性化する。
- ・ふるさと納税を活用して、特産品等の売上拡大を図る。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 地域内消費拡大の支援						商工観光課
地域内消費の喚起						
② ふるさと納税返礼品による売上拡大						商工観光課

Ⅲ 地域産業の再生

3 観光関連産業の支援

概ね3年間で達成すべき目標

令和6年度を目標に観光需要の完全回復を図るとともに、旅行者が安心して観光を楽しめる受入環境整備や高付加価値化・DXの推進により、第2期観光振興ビジョンの数値目標達成を目指す。
(R8末:観光入込客数230万人、宿泊者数22万人、観光消費額200億円、平均滞在時間4時間等)

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 被災状況や影響の把握	観光事業者の被災状況の把握 地震による影響の把握					商工観光課
② 風評被害対策(観光プロモーションの実施等)	公式観光サイト「きときとひみどつとこむ」やSNS、観光イベント等における正確な情報発信				R5:都市部でのプロモーション R6:北陸DCと連動したプロモーション	商工観光課
③ 国や県のメニューを活用した観光需要喚起	北陸応援割 とやま応援クーポン	市独自の観光需要喚起策の実施 市内宿泊事業者を含めた幅広い事業への経済効果波及促進への支援			R6・R7・R8 氷見旅行割キャンペーン事業実施	商工観光課
④ 周遊・滞在観光の推進		旅行商品や体験メニューの開発・造成を支援	市独自の観光需要喚起策の実施 交通アクセス利便性の向上		・R7・R8金沢ー氷見間のバス運行(実証事業) ・R7・R8レンタカー利用市内宿泊者に商品券交付	商工観光課
⑤ 観光関連産業のレジリエンス強化		DXを活用した生産性向上・高付加価値化やインバウンド等に対応した受入環境整備を支援			・氷見市インバウンド受入体制強化事業補助金 ・富山県持続可能な観光地域づくり支援事業補助金HP周知啓発	商工観光課
⑥ 宿泊施設の耐震化促進の検討		要緊急安全確認 大規模建築物の耐震化状況の確認等			市内に該当する宿泊施設なし	商工観光課

Ⅲ 地域産業の再生

4 農林水産業施設の復旧と経営支援

概ね3年間で達成すべき目標

- ・被災した農業施設、漁業者の漁船・漁具、林業施設について、令和6年度中に復旧を完了させる。また、被災した漁業共同利用施設等について、令和8年度中に復旧を完了させる。
- ・地域営農体制、生産基盤の更なる強化を図る。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 農業施設の再建と営農支援 ・被災状況の把握 ・国や県の支援メニューの活用支援(農業施設等) ・営農継続の支援 ・地域営農の継続・強化	被害状況把握、調査 (～R6. 8頃)	復旧や対策の検討への支援	①被災したカントリーエレベーター等の共同利用施設の復旧を支援 実績: 1件(R6末: 1件) ②被災した農業施設・機械等の復旧を支援 実績: (R6末: 6件、R7末: 8件)			農林水産課
		支援情報の提供・要望調査	復旧完了			農林水産課
		農業施設(畜産含む)・機械の復旧支援				農林水産課
	作付け調査及び作付け転換検討	作付け転換への産地交付金での支援				農林水産課
		収入保険の加入推進			申請先: 日本公庫、金融機関 申請期限: R8.3.31	農林水産課
		被災農業者等への金融支援の受付				
	地域計画の策定推進	将来の農業の在り方と目標地図の策定			R7. 3地域計画策定	農林水産課
		担い手への集積・集約の支援				

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
② 漁業共同利用施設の復旧 ・被災状況の把握・復旧 ・国や県の支援メニューの活用支援(漁船・漁具等) ・操業継続の支援 ・漁場環境の変化への対応への支援	被害状況の把握、調査	査定	施設復旧支援事業の実施	(復旧完了) (目標)	被災した共同利用施設の復旧経費に対する支援	農林水産課
	漁船・漁具の復旧支援	復旧完了	①被災した冷凍冷蔵施設の復旧を支援(実績:0件/対象:1件) ②被災した荷捌き施設の復旧を支援(実績:0件/対象:1件)			農林水産課
	被災漁業者への金融支援(運転資金、設備資金)等					農林水産課
	漁業者等が行う藻場の回復や、漂流・漂着物の除去等、漁場環境の復旧活動への支援					農林水産課

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
③ 林業施設の復旧と 経営支援 ・被災状況の把握 ・国や県の支援メニュー の活用支援(林業施設 等)	被害状況把握、調査 (～R6. 8頃)					農林水産課
	復旧や対策の検討 への支援					農林水産課
	支援情報の提 供・要望調査	林業施設の 復旧支援 (該当なし)				

IV 情報収集・広報

1 被災者支援等の情報発信

概ね3年間で達成すべき目標

・必要な情報を適時適切に発信して、被災者の暮らし・生活の再建や地域産業の再生が円滑に進むようにするとともに、市内外に復旧等の状況や目指す復興の姿などを発信して、復興への歩みを加速する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 情報の収集・整理、発信	被災者支援や応急復旧に係る情報発信	被災者の暮らし・生活の再建や地域産業の再生に向けた情報発信			復興に向けた情報発信	広報戦略課

2 復旧・復興に係る要望

概ね3年間で達成すべき目標

・くらし・生活の再建や公共インフラの再構築、地域産業の再生に向けた取組みが円滑に行えるよう、国や県等に要望活動を行い、必要な対策の実施や財源を確保する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 国、県への要望		要望活動			水道管の耐震化の推進の要望は令和5年7月に実施済	未来戦略課
		水道管の耐震化の推進を要望				
				公共インフラ施設の耐震化の推進を要望		

V 地域防災力の向上

1 地域防災計画の見直し

概ね3年間で達成すべき目標

・県の災害対応の検証結果や県の地域防災計画の修正等を市地域防災計画の見直しに反映することにより、今後の防災対策を充実・強化する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 地域防災計画の見直し	避難所運営意見徴収 避難行動アンケート	検証結果や県地域防災計画を基にした 防災会議等による協議 地域防災計画・津波ハザードマップの 見直し(適宜、必要に応じて)			R9年度以降も引き続き実施	地域防災課

V 地域防災力の向上

2 自助・共助による災害対応の促進

概ね3年間で達成すべき目標

- ・市民への防災意識の啓発強化や地域、ボランティアなど共助による災害対応を促進する。
- ・民間の力を活用した防災力の向上を推進する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 市民への防災意識の啓発	出前講座や防災講座、自主防災訓練等による啓発			感震ブレーカーの普及促進	R9年度以降も引き続き実施	地域防災課 消防総務課
② 自主防災会組織の活動強化や地区防災計画の個別避難計画策定推進	防災士の養成、自主防災組織の活動強化への支援			地区防災計画の策定・見直しの支援	R9年度以降も引き続き実施	地域防災課
	個別避難計画の策定					福祉介護課
③ 消防団の充実強化	消防団の認知度向上・加入促進				R9年度以降も引き続き実施	消防総務課
④ 民間との連携	災害時応援協定の締結推進				R9年度以降も引き続き実施	地域防災課

V 地域防災力の向上

3 避難所の生活環境向上と運営体制強化

概ね3年間で達成すべき目標

- ・避難所の生活環境の向上と運営体制の強化を図る。
- ・孤立する可能性がある集落の予防・応急対策を推進する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① 避難所の生活環境整備		避難所運営マニュアルに基づく環境整備(必要な避難所運営マニュアルの見直し、防災備蓄倉庫整備、資機材拡充、井戸調査、防災井戸設置等の環境整備)			防災備蓄倉庫：(4棟) 資機材：簡易テント(210ヶ)、段ボールベット(160ヶ)、難燃毛布(420枚) 井戸調査完了(宮田3号井戸) 防災井戸設置(南部中学校・朝日丘小学校)	地域防災課 上下水道課 学校教育課
② 避難所の運営体制	避難所運営マニュアルに基づく運営体制の整備促進				R9年度以降も引き続き実施	地域防災課
	自主防災会や市職員向けの避難所開設訓練の実施					
	防災士、ボランティア等との連携強化					
③ 物資の備蓄	備蓄物資の品目・数量の見直し				県地震想定被害、津波シミュレーション調査結果(～R8.7月)を反映	地域防災課
	備蓄配置の最適化					
④ 孤立集落対策の推進		県と連携した孤立集落予防・応急対策の推進			県地震想定被害、津波シミュレーション調査結果(～R8.7月)を反映	地域防災課

V 地域防災力の向上

4 市の災害対応力向上

概ね3年間で達成すべき目標

・デジタル技術の活用や人材育成、県、関係機関との連携強化により、市の災害対応力向上を推進する。

ロードマップ

目標に向けた取組内容	R5年度(R6.1～)	R6年度	R7年度	R8年度	《特記事項》	担当課
① デジタル技術の活用 (情報収集・発信等)		多様な手段を活用した情報収集・発信			R9年度以降も 引き続き実施	地域防災課
				防災行政無線 更新(実施設計)		
② 災害対策本部の 体制・運営		災害対策本部運営マニュアルの整備			R9年度以降も 引き続き実施	地域防災課
		災害対策本部設置・運営訓練				
③ 県・関係機関との 連携		県からのリエゾンなど受援体制の整備			R9年度以降も 引き続き実施	地域防災課 総務課
		県・関係機関との防災訓練の実施				
		中長期派遣職員受入 (R6:16自治体延べ27名、R7:10自治体延べ16名、R8:7自治体8名)				
④ 行政の経験・蓄積・ 共有		各種防災訓練の実施			R9年度以降も 引き続き実施	地域防災課 地域防災課 税務課
		市職員向けの防災や被害認定調査 の研修会の開催や防災士等資格取 得の支援				