

【質1】仮設校舎設置及びリース業務（窪小学校長寿命化改修工事）についての質問・回答

	図面No.等	質疑事項	回答
1	地耐力について	設計地耐力において5tを想定していますが、よろしいでしょうか。	一般的には問題ないと思われませんが、地盤調査報告書をもとにフーチング幅又は地盤改良を検討ください。
		基礎断面等が変更になり積算が変わる可能性もあるため、地盤データのご提示をいただけないでしょうか。	地盤調査報告書データをお渡しします。
		地盤データが頂けない場合において地盤改良の有無の検討においてどのように考えれば宜しいでしょうか。	上記のとおり
		地盤改良の有無の検討においては落札後の実施設計とし、その後の協議と考えて宜しいでしょうか。	上記のとおり
		地盤改良が必要となった場合、解体後の復旧は改良材の撤去は行わず基礎解体後のグラウンド復旧で宜しいでしょうか。	宜しいです。
2	建設予定地について	建設予定地において埋設物はないと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
		埋設物があった場合においては撤去及び切り回し等において別途協議で宜しいでしょうか。	宜しいです。
3	関係各所との協議について	今回の計画において高岡土木や消防など事前協議はなされていますでしょうか。	工事概要は説明しておりますが、事前協議は行っておりません。
		事前協議がなされている場合において、協議内容を教えて頂けないでしょうか。	上記のとおりです。
4	グラウンドについて	復旧においてのグラウンドの舗装構成についてご教授ください。	砂で埋戻しとします。
		グラウンド復旧において残土を使用したいのですが場内の一部に仮置きはさせて頂けるでしょうか。	宜しいです。
5	防球ネットについて	防球ネットの設置は必要でしょうか。必要な場合は仮設校舎のグラウンド側の外壁部分のみで宜しいでしょうか。	宜しいです。
6	備品について A-01	備品は仕上表の備考欄に記載しているものだけと考えて宜しいでしょうか。	A-01 仕上表以外に仕様書 賃貸借物 概要書 5.備品等に記載されているもの。
7	エアコンについて E-02	図面にエアコンの記載がありますが、教室1～6までそれぞれ1台ずつの設置と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
8	衛生器具について	便座の仕様は温水洗浄便座でしょうか。	温水洗浄便座にて積算お願いします。
9	汚水排水ポンプについて	最寄り箇所に制御盤を設置し異常警報を発報する仕様と見てよろしいでしょうか（制御盤外に警報ランプ取付）	宜しいです。
10	消火栓設備について	屋内消火栓を2基設置し既設消火栓ポンプ付近配管より分岐、1期工事完了時に新設消火栓ポンプ系統に切替する事と見てよろしいでしょうか。	宜しいです。
		消火栓は新品設置でしょうか。	部材と同様にリース品可
11	入札書について	入札書の記載金額は建設費・レンタル料・解体費を含めた総額を記載して宜しいでしょうか。	総額です。
12	支払い方法について	工事費の支払いは出来高支払いまたは均等払いでしょうか。	均等払いです。
13	提出書類について（入札書封筒様式記載例）	A4の入札書等が折りたたまずに封入し、と記載がありますが、入札書と工事内訳書は同封でよろしいでしょうか。	宜しいです。
14	工事内訳書について	添付の参考様式を活用し、1枚のみの提出でよろしいでしょうか。別途詳細見積書の添付は必要でしょうか。	入札時においては別途詳細見積書の提出は不要とします。
15	契約保証金や履行保証について	履行保証証券の提出期間はいつまででしょうか。4月27日から大型連休のため、5月7日以降の対応とさせていただきますことは可能でしょうか。	5月7日以降契約締結日前までの提出期間とします。
		契約保証金や履行保証の詳細内容について教えてください。保証金の納付金額割合など。	契約保証金の率は契約金額につき100分の10以上とします。
		履行保証保険の契約開始日はいつでしょうか。	契約締結日に応じて対応いたします。
		契約書の雛形はあるでしょうか。	基本的な雛形はありますが協議します。
16	工期について	設計スケジュールが非常に短いため、期間短縮のために許可申請や確認申請に必要な既存校舎のデータは頂けますか。	可能です。