

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
A-1	5	H27 H30	南部中学校	国道160号	朝日丘	国道160号～連絡用階段	階段の手摺が腐食して危ない 脇道は未舗装で雨でぬかるむ 避難路である 学校では課外事業時や部活動での 利用がある	H28.3.22 H30.9.18	国	・手摺の補修	対策済	R1
		H28.3.22 H30.9.18						市	・避難路の確保(草刈・地域防災)	-	R1	
A-1	8	H28	朝日丘小学校 (主)氷見惣領志雄線 市道南部中学校2号線		朝日丘	県道から学校への曲がり角	市道から県道への見通しが悪い	H28.9.28	県	・路面標示の改良(巻込線・外側線補修)	対策済	H28
		H28.9.28						市	・道路反射鏡の方向修正	対策済	H28	
		H30.9.18 R1.7.30						警察	・横断歩道設置は困難 ・規制標識の視認性改善 ・安全協会等に立ち位置変更を呼びかけ	対策中		
		H30.9.18						県	・ポストコーンの設置	対策済	R1	
		H30.9.18						市	・ゾーン30標示のカラー化	検討中		
H30.9.18 R1.7.30	学校	・交通指導(注意喚起)継続 ・集合場所の変更	対策中									
A-1	8	R2	朝日丘小学校①	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・横断歩道の設置 (警察:R1回答済) 【上記対策の状況や問題点などについて】 警察:規制標識の視認性改善など対策中 県:対策済 市:路面標示について警察と協議中 学校:交通指導(注意喚起)継続、集合場所 の変更		
A-1	9	H28 H30 R1	朝日丘小学校	(主)氷見惣領志雄線	十二町		大雪時に歩道が塞がり、車道を通る 場合があり危ない	H28.9.28 H30	県	・歩道除雪のエリア内(積雪20cm以上) ・歩道清掃(泥上げ)を検討	対策済	H28
		H30 R1						学校	・積雪時の通学は注意喚起 継続	対策中		
A-1	9	R2	朝日丘小学校④	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・降雪時の除雪 (県:H30回答済) 【上記対策の状況や問題点などについて】 学校:積雪時の通学は注意喚起 継続		

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
A-1	12	H29 H30 R1	朝日丘小学校	市道南部中学校2号線	朝日丘	県道から坂道まで	登校時間帯に、職員・住人の方以外の乗入れがあり、危険である※村上側より上に乗り入れる車が危険歩道に草木や樹木が張り出ている、危険である	H29.8.21 H30 R1	学校	・交通指導(注意喚起)継続 ・民地の除草依頼継続	対策中	
		H30						警察	・通行規制は対象区間沿線住民、事業所等の理解と協力が必要	—	H30	
A-1	12	R2	朝日丘小学校②	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・張り出た草木、樹木等の除去 【上記対策の状況や問題点などについて】 学校:交通指導(注意喚起)継続、民地の除草依頼継続		
A-1	13	H29 H30 R1	朝日丘小学校	市道水見駅朝日線	朝日丘	伊勢橋周辺	伊勢橋は、両側とも通学路となっているが、横断歩道がなく、危険である	H29.8.21 H30 R1.7.30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	
		H30						警察	・横断歩道設置は困難	—	H30	
		R1.7.30						市	・路面標示(カラー化、注記)等検討	検討中		
		H30	警察	・定周期信号機設置は困難	—	H30						
		H30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中							
			南部中学校	市道水見駅朝日線 市道村上朝日線 市道湊川右岸線	朝日本町 朝日丘 本町	市道水見駅朝日線(南側)及び交差点部 旧市民会館 ～てらにし耳鼻咽喉科クリニック	自転車で水見駅方面から左側通行をした場合、見通しが悪い ガードレールや柵が破損しており、危険である	H30	市	・通学路以外の道路→道路維持業務において別途対策済	対策済	H30
A-1	13	R2	朝日丘小学校③	市道水見駅朝日線	朝日丘	伊勢橋周辺	伊勢橋は、両側とも通学路となっているが、横断歩道がなく、危険である			【希望する対策】 ・横断歩道の設置 (警察:H30回答済) 【上記対策の状況や問題点などについて】 市:路面標示の検討中 学校:交通指導(注意喚起)継続		

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
A-2	1	H27 R1	十二町小学校	(主)万尾脇方線	万尾～中谷内	万尾簡易郵便局跡～中谷内	区間中央の橋周辺が狭くカーブ有 河川の雨天時増水	H28.3.22 R1	県	・橋東側区間:拡幅(歩道)整備【H30済】 ・橋西側区間:バイパス(歩道)整備 ・増水:放流先の抜本的な対策が必要	対策中	
		H30 R1			中谷内	県道カーブ～市道交差点部	県道の交通量が多く、横切の際、危 険である(横断部はカーブに近い)	H30.9.18 R1	警察	・横断歩道の設置	検討中	
A-2	1	R2	十二町小学校④	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・横断歩道の設置 【上記対策の状況や問題点などについて】 県:歩道整備中 警察:横断歩道の設置検討中 学校:交通指導(注意喚起)継続		
A-2	2	H27	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	川尻～布施	布施地内	狭幅員・歩道無、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	県	・路肩拡幅整備	対策済	H28
		H27 H30	南部中学校 十二町小学校		川尻	川尻地内	歩道幅がほとんどなく歩道の幅の拡 張が必要 橋上に歩道がないため、両方向から 車が来ると、逃げ場所がなく危険	H28.3.22 H30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	
		H30						H30	県	・橋の改修は困難、路肩拡幅は対策済	—	H30
A-2	3	H28	十二町小学校	(主)万尾脇方線 (主)氷見惣領志雄線	万尾	くぼ商店前 旧積良医院前	丁字路の見通しが悪い 通学中の交通量が多いが、路側帯 が狭く危ない	H28.10.5	県	・外側線補修	対策済	H28
		H29 H30							県	・路肩部のカラー舗装 ・ポストコーンの設置	対策済	H29
		H30						学校	・民地の除草依頼、交通指導(注意喚起)継続	対策中		
A-2	3	R2	十二町小学校①	同上	同上	同上	同上		【希望する対策】 ・スピードを落とすような路面標示や看板等 (県:H28,H29 対策済) 【上記対策の状況や問題点などについて】 県:対策済 学校:交通指導(注意喚起)継続、スピードを 出して走行する車が多くドライバーに働きか けるような路面標示などの対策をお願いした			
A-2	9	H28 H30 R1	十二町小学校	市道中谷内惣領線	粟原	三差路	見通しが悪い三差路、下がってくる 車のスピードが速く、危険である	H28.10.5 H30 R1	市	・交差点内の構成改修 ・標識(矢印)の改善	検討中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
A-2	10	H28 H30 R1	十二町小学校	市道万尾坂津線	西朴木・万尾	西朴木63地先	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い 路側帯が不明瞭である	H28.10.5 H30 R1	市	・外側線の整備 ・路肩除草(道路維持業務として別途検討)	検討中	
A-2	10	R2	十二町小学校③	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・外側線の整備 【上記対策の状況や問題点などについて】 市: 路面標示の検討中 学校: 学校前の橋梁工事が行われる予定なので、今後迂回路として交通量が増えることが予想されるので、対策をお願いしたい		
A-2	13	H30 R1	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線 市道島崎坂津線	十二町	丁字交差点	十二町側から来る車からは、歩行者が見えにくく危険な場所である 道路を横断する際には細心の注意が必要である	H30.9.18 R1	警察	・横断歩道の設置	検討中	
A-2	13	H30 R1	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線 市道島崎坂津線	十二町	丁字交差点	十二町側から来る車からは、歩行者が見えにくく危険な場所である 道路を横断する際には細心の注意が必要である	H30.9.18	市	・道路反射鏡の調整	対策済	H30
A-2	13	R2	十二町小学校⑤	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・横断歩道の設置 【上記対策の状況や問題点などについて】 警察: 横断歩道の設置検討中 市: 対策済 学校: 交通指導(注意喚起)継続、横断歩道の設置希望		
A-2	4	H28 H30	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾	万尾交差点付近	交通量が多くスピードが速い コンビニ利用の車多く歩道危険 歩道と車道の境が不明確である コンビニへ出入りする車も多い	H28.10.5 H30.9.18	市 市	・通学路標識あり ・路面標示の改良(路肩部に導流帯) ・車線境界改善(視線誘導標、ポストコーンの設置)	対策済	H29 H30
A-2	16	R1	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾～川尻	万尾交差点～白鷺橋方向	交通量が多いが歩道がない	R1.7.30 R1.7.30	市 学校	・側溝有蓋化、路肩部舗装による歩車分離 ・交通指導(注意喚起)	対策中	
A-2	4 16	R2	十二町小学校②	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・ポストコーンの設置 (市:H29,H30 対策済) 【上記対策の状況や問題点などについて】 市: 対策済 学校: 路肩部のカラー舗装ができないか		

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	1	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道下稲積野線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
B-1	1	R2	比美乃江小学校②	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・横断歩道のカラー舗装 【上記対策の状況や問題点などについて】 市：横断歩道カラー化の検討中 学校：交通指導(注意喚起・通行方法)継続		
B-1	2	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道栄町入船線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
B-1	2	R2	比美乃江小学校③	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・横断歩道のカラー舗装 【上記対策の状況や問題点などについて】 市：横断歩道カラー化の検討中 学校：交通指導(注意喚起・通行方法)継続		
B-1	4	H28	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町 中央町	恵比寿橋	坂道で見通しが悪く、橋が冬に凍結 する	H28.9.8	県	・仮設橋の間隙部に転落防止設置	対策済	H28
		橋周辺が坂のため見通しが悪い ミラーがあるがとても危険である					H29.8.8 H30	市	・反射鏡の増設(1508ウ3711) ・橋の改修は困難	検討中		
B-1	6	H28	比美乃江小学校	市道今町2号線	中央町	(一)藪田下田子線交差点～いきいき 元気館	路上駐車が多く、見通しが悪い 北の橋迂回車輛増加予想	H28.9.8	警察	・標識の視認性改良(工事の進捗に合わせて 実施予定)	対策済	R1
B-1	7	H28 R1	比美乃江小学校	市道漁港吐川線	比美町		見通し悪く横断歩道が無くて危険	H28.9.8 R1.8.1	学校	・通学路、集合箇所の再検討(国道415号歩 道)	対策中	
B-1	8	H28	北部中学校	市道加納南2号線	加納～諏訪野	諏訪野横断ボックス	側道からの自転車が見えにくい、反 射鏡有、側道からボックス内視認悪	H28.9.6	市	・クッションドラム設置(西側) ・外側線設置(東側)	対策済	H29
		歩行者用通路は設置されているが、 道幅が狭く車が来た時の自転車での 通行が危険である 雨量が多い時は、通れない状態にな る					H30.9.10	市	市：側溝上に外側線を設置する(道路を横断 することを強調) ※自転車走行レーンは構造上困難 ※排水は上庄川のHWLとの関係より困難	検討中		
		H30.9.10						H30.9.10	学校	・洪水時含む交通指導(注意喚起)継続	対策中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	11	H28	北部中学校	市道鞍川稲積線	加納	北部中学校西	カーブが多く見通しが悪い 樹木により視界悪	H28.9.6	市	・山林所有者と協議し剪定・伐採実施(通学 には支障なし)	対策済	H28
		H30					市	・水溜まりの解消(境界ブロックの部分撤去 など)	対策中			
		H30					警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30		
B-1	14	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一	正顕寺交差点～七分一交差点	道路が狭い 歩道無しカーブで見通しが悪い	H28.9.6	県	・南側の路肩整備、側溝有蓋化	対策済	H30
B-1	18	H30	北部中学校	市道鞍川稲積線 市道加納野線	加納	曲線部	カーブのため、前方が見にくい 道幅が狭いにも関わらず、スピードを 出す車が多い 側溝に蓋がないため、暗くなってから の下枝が危険である	H30.9.10	市	・外側線の修繕 ※側溝の有蓋化は困難(用水路)	検討中	
							H30.9.10	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30	
B-1	19	H30	比美乃江小学校	市道東小学校海岸線	北大町	比美乃江小学校口 ～比美乃江小学校	通行規制が行われているが車両が 進入してくる 通常は問題なし、イベント時に送迎 車両が進入する	H30.9.10	市	・路面標示の改善(歩行者用道路)	検討中	
							H30.9.10	警察	・歩行者用道路(時間規制)規制済み	-	H30	
							H30.9.10	学校	・保護者や来賓などへ規制の周知	対策中		
B-1	20	H30	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線 市道諏訪野1号線	諏訪野	交差点	通学時道路を渡る際、左右から車が 来るため、とても危険である	H30.9.10	県	・路肩カラー舗装(済)、外側線の整合(車線 縮小)、警戒標識の設置	対策済	R1
							H30.9.10	警察	・30km/h規制済み	-	H30	
		R1					学校	・交通指導(注意喚起・通行方法) 継続	対策中			
B-1	21	R1	比美乃江小学校	市道池田氷見駅線 市道上庄川左岸線	北大町	北新橋と北新橋近くの交差点	見通しが悪く、横断歩道がない 手前の北新橋は冬季に凍結し、車や 児童が滑りやすい	R1.8.1	市	・路面標示の検討	検討中	
							R1.8.1	学校	・対面通行(右側通行)の指導	対策中		
B-1	21	R2	比美乃江小学校①	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・反射鏡増設 ・凍結防止の対策 ・横断歩道の設置や路面標示の工夫 【上記対策の状況や問題点などについて】 市: 路面標示の検討中 学校: 対面通行(右側通行)の指導継続		
B-1	22	R1	比美乃江小学校	市道新町漁港線 市道漁港吐川線	中央町	交差点	交通量が多く、近くに集団登校の集 合場所があるため、危険	R1.8.1	学校	・通学路、集合箇所の再検討(国道415号歩 道)	検討中	
B-1	23	R1	比美乃江小学校	市道加納諏訪野線 市道諏訪野2号線	諏訪野	交差点	一時停止しない車があり、危険	R1.8.1	市	・路面標示検討(ドットライン、止まれ)、ミラー 調整検討	検討中	
B-1	24	R1	鹿野の子広場	市道鞍川8号線	鞍川	鹿野の子広場の沿線	道路幅が狭く危険	R1.8.1	市 (子育て)	・道路に直接出ないように柵設置、児童を誘 導するよう花壇撤去を検討	検討中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
								R1.8.1	市 (道路)	・上記対策に合わせてカラー化等を検討	検討中	
B-2	1	H27	上庄小学校	国道415号	泉～中村	上庄小学校南～泉大橋	交通量多い、歩道：段差・柵無 通学時不安	H28.3.23	県	・バイパス(歩道)整備	対策中	
		学校前バス停付近				幅員狭い、交通量多い、 冬季は雪で歩きにくい	H29.8.8	県	・路肩空間の確保(ラバーポール設置)	対策済	H29	
		H30 R1			泉	上庄小学校前バス停付近	国道が狭いが、交通量が多く、歩道 が狭くなっている危険である 冬は歩道が除雪の雪で埋まり、歩く のが困難である	H30	県	・歩道除雪→除雪対策として別途検討	—	H30
B-2	1	R2	上庄小学校①	同上	同上	同上			【希望する対策】 未記載 【上記対策の状況や問題点などについて】 県：一部対策済、バイパス整備対策中 学校：交通指導(注意喚起)継続			
B-2	2	H27 H30 R1	上庄小学校	市道鞍川住易線	中尾	八洲道路角交差点～泉集落	歩道が狭く通学中に車が危ない	H28.3.23	市	・道路の拡幅整備 ・側溝の有蓋化整備	対策済	H29
		交差点部は交通量多く横断危険					H28.3.23 H30,R1	市	・路面標示(滞留帯の確保)の改良	検討中		
		H30				八洲道路角交差点	交通量が多い、近くに横断歩道が無 く、横断時に注意が必要	H30	警察	・横断歩道設置困難	—	H30
B-2	2	R2	上庄小学校④	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・横断歩道の設置 (警察:H30回答済) 【上記対策の状況や問題点などについて】 市：一部対策済、路面標示の検討中 学校：交通指導(注意喚起)継続			

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-2	4	H28 H30	上庄小学校	(主)万尾脇方線 国道415号	泉	交差点付近	民家の屋根雪が落ちると、車道を歩かねばならず、危険である 側溝蓋の穴が大きく危険 民地の草が道路にはみ出している (幅員の阻害)	H28 H30.9.10	地域	・除雪推奨 ※屋根雪の道路への落下→原因者対応	対策済	H28
		H30.9.10 R1						県	・蓋の対策	対策済	H30	
		H30.9.10 R1						学校	・民地の除草依頼、交通指導(横断位置・対面通行など)継続	対策中		
B-2	4	R2	上庄小学校②	同上	同上	同上	同上		【希望する対策】 未記載 【上記対策の状況や問題点などについて】 県:対策済 学校:交通指導(注意喚起)継続			
B-2	7	H28	上庄小学校	市道柿谷大干場線	柿谷	熊野社付近	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い	H28.9.13	市	・外側線の改良(道路両側or内側に通行帯)	検討中	
B-2	11	H28	上庄小学校	国道415号	大野	歩道(岡本接骨院付近)	歩道が狭く横断歩道前の滞留帯なし	H28.9.13	県	・国道415号バイパス整備	対策中	
		H29			泉			H29.8.8	県	・仮歩道の整備	対策済	H29
B-2	12	H28	上庄小学校	市道大野七分一線	七分一	七分一公民館～上庄大橋	側溝が深く危険	H28.9.13	市	・側溝の有蓋化	対策済	R1
B-2	13	H29 H30 R1	上庄小学校	市道鞍川住易線	泉～中尾		生活道路で交通量があり道幅が狭い上に、側溝が深く危険	H29.8.8 H30.9.10 R1.8.1	市	・柵などによる歩車分離(狭幅員箇所) ※用水路のため有蓋化困難	検討中	
		R1						学校	・交通指導(用水路の対面通行)	対策中		
B-2	13	R2	上庄小学校③	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・側溝に蓋をしてほしい(市:R1回答済) 【上記対策の状況や問題点などについて】 市:転落防止の検討中 学校:交通指導(注意喚起)継続		
B-2	14	H30 R1	上庄小学校	国道415号 市道柿谷上田線	中村	交差点	交通量が多く、横断歩道はあるが、道幅が狭く横断時に注意が必要 フェンスがあるため、横断時の見通しが悪い	H30.9.10 R1.8.1	県	・路面標示の改良(導流レーンマーク)	対策済	H30
								R1.8.1	学校	・交通指導(注意喚起)	対策中	
B-2	14	R2	上庄小学校⑤	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 未記載 【上記対策の状況や問題点などについて】 県:対策済 学校:交通指導(注意喚起)継続		

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-2	15	R2	上庄小学校⑥	(主)万尾脇方線	泉	歩道がない	歩道が一部途切れており、車道を歩かなければならず危険			【希望する対策】 ・歩道の整備 【点検結果・対策案など】 県：県用地を調査し路肩の整備を検討 現在発生している段差解消を検討 警察：－ 学校：交通指導(注意喚起)継続	点検前	
B-3	1	H27	海峰小学校	国道160号	泊	ラ・セリオール前周辺	道路が連続するカーブを描いており見通しが悪い	H28.3.24	国	・中泊バス停付近整備中 ・歩道幅員確保の拡幅工事	対策済	R1
B-3	5	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線	阿尾	海峰小学校口交差点 ～阿尾北交差点	道路のカーブで見通しが悪い、一部歩道無し	H28.9.15	県	・維持管理継続(道路に出る庭木の剪定)	対策済	H28
							H28.9.15	学校	・交通指導(七尾側の歩道を通行)	対策済	H28	
							H30.8.21 R1	県	・通学路標識の設置	対策済	R1	
B-3	6	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	指崎	海峰小学校西～市道北八代堀田線	学校側へ渡るための横断歩道がない	H28.9.15	学校	・北側歩道整備済み：任意に横断 ・交通指導(歩道無を横断)	対策済	H28
		カーブが続き見通しが悪い上に、自動車がスピードを出している					H30.8.21 R1	県	・通学路看板の設置	対策済	R1	
B-3	9	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル内	歩道が狭く、自転車とすれ違いが危険である	H28.9.6 H30.8.21	学校	・交通指導(注意喚起) 継続 ・対面の歩道(自転車通行可)	対策中	
						(主)氷見田鶴浜線 交差点	交通量が多く、スピードが速い	H30.8.21	国	・拡幅整備は困難	－	H30
B-3	11	H29 R1	海峰小学校	国道160号	阿尾	小学校交差点 地下歩道前	通学路に街灯が少なく、雨天時は、特に暗い、不審者が目撃されたという情報がある 海側出入口横の用水路に柵がない	H29.8.7 H30.8.21	市	・用水路に柵の設置	対策済	H30
								H29.8.7 H30.8.21	市	・出入口に防犯灯の設置	対策済	H30
		H30						国	地下横断ボックスの灯具の修繕	対策済	R1	
B-3	12	H29 H30 R1	海峰小学校	国道160号 市道藪田農協線	藪田	垂姫橋	何年もの間、通行制限の状態である。垂姫川に柵がない 積雪時、国道側の歩道が通れず垂姫橋を渡ってバス停に行くしかなく、大変危険である	H29.8.7 H30.8.21	国	・歩道除雪対象外区間	－	H30
								H29.8.7 H30.8.21	市	・新橋に近接しており、架替など困難であることを確認	－	H30
								H30.8.21 R1	学校	・交通指導(国道側の通行を推奨) 継続	対策中	
B-3	13	H30 R1	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	阿尾	海峰小学校入口	カーブが続き見通しが悪い上に、自動車がスピードを出している 用水路は、流れが速く、柵もない	H30.8.21	県	・柵の設置	対策済	R2
								H30.8.21	市	・柵の設置	対策済	H30
								H30.8.21	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30
								R1.8.6	市	・柵の設置(L=1m程度)	対策済	R1

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
								R1.8.6	学校	・交通指導(注意喚起)	対策中	
B-3	15	R1	海峰小学校	市道阿尾4号線	阿尾	海峰小学校口地下道出入口	側溝が深く用水路は流れが速い	R1.8.6	市	・柵の設置	対策済	R1
B-3	15	R2	海峰小学校①	同上	同上	同上	地下道と一般道が合流する場所の見通しが悪い(合流してくる自動車の確認ができない。標識はないが、徐行しながら確認するしかない。)また、歩道が両車道の間にある。			【希望する対策】 ・カーブミラーの設置 【点検結果・対策案など】 市:路面標示の検討 警察:路面標示の検討 学校:交通指導(地下道を出てから左側通行)	点検前	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
C-1	1	H28 H30	明和小学校	市道谷屋中村線		飛滝神社前	信号が無く、交通量が多い 横断歩道の待機場所が市道の真中	H28.10.18 H30	警察	・横断歩道の移設→移動困難	—	H30
		H30						学校	・交通指導(注意喚起) 継続	対策中		
C-1	2	H28 H30	明和小学校	国道415号	谷屋	JA丸三支所前	横断歩道はあるが交通量が多くて危険	H28.10.18 H29.7.31 H30.8.9	県	・横断歩道のカラー舗装 ・ドットラインの設置	対策済	H30
		H29.7.31						警察	・信号機設置(開通後に旧交差点のものを移設)	検討中		
		R1.8.8						県	・ゼブラゾーンにクッションドラム等(減速効果)を検討したが、警察との協議により危険が生じるため設置しないものとした	—	R2	
C-1	2	R2	西の杜学園②	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・信号機の設置 【上記対策の状況や問題点などについて】 県: 路面標示の修繕 警察: バイパス整備後の対応 学校: スクールバスのバス停への安全な歩き方・待ち方、自転車での安全な通学の仕方を指導する。保護者・教員の交通指導を断続的に行う。		
C-1	3	H28	明和小学校	国道415号	谷屋	谷屋交差点	新保方面から来る右折車が多く、横断歩道を渡る時間が短い カーブが緩やかなため、自動車が減速せずに走行している	H28.10.18	県	・バイパス完成後に交差点コンパクト化	検討中	
		H29.7.31 H30.8.9						県	・東側: 滞留帯の確保、ポストコーン設置、外側線の改良	対策済	H30	
		H30.8.9 R1						学校	・車と歩行者が対面となるよう交通指導 継続	対策中		
C-1	3	R2	西の杜学園①	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・横断歩道の位置を交差点から少し離す 【上記対策の状況や問題点などについて】 県: 一部対策済、バイパス整備後の対応 学校: スクールバスのバス停への安全な歩き方・待ち方、自転車での安全な通学の仕方を指導する。保護者・教員の交通指導を断続的に行う。(改良まで重点指導: なるべく		
C-1	4	H28 H30 R1	明和小学校	市道谷屋大野線	谷屋	谷屋交差点～国道415号	歩道の幅が狭く、積雪期は車道の歩行が必要なため危険 消雪装置は整備済だが、バイパス整備による交通量減少により効果減	H28.10.18 H30.8.9 R1.8.8	市	歩道雪対策は別途検討	—	H28
		H30.8.9 R1				学校		・積雪時の通学は注意喚起 継続 ・補助制度を活用した地域での除雪機導入	対策中			
C-1	5	H28 H30 R1	西部中学校	全線	論田地内全域		道路幅が狭く、見通しの悪いカーブが多い	H28.10.18 H30 R1	市	・市道論田菅池線の拡幅事業計画について書面説明(H29.7.31) ・全域のことであり、個別箇所の事項ではないことを確認(市道整備事業として別途検討)	—	H28
		H30						学校	・交通指導(注意喚起) 継続	対策中		

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
C-2	2	H28 H29 H30 R1	西部中学校 速川小学校	(一)氷見志雄線	小久米～日名田		道路幅が狭くなりカーブが続く、長い 坂の部分で車が見えなくなる	H28.3.23 H29.7.31 H30.8.9 R1	県	・道路改良(拡幅・側溝有蓋化)	対策中	
C-2	2	R2	西の杜学園③	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・歩道の増幅 【上記対策の状況や問題点などについて】 県：道路改良対策中 学校：スクールバスのバス停への安全な歩 き方・待ち方、自転車での安全な通学の仕 方を指導する。		
C-2	3	H28 H30	速川小学校 速川放課後児童 クラブ	(主)高岡氷見線	小久米	横断歩道(鮮魚店前) ～市道小久米線交差点	歩道のない区間・横断歩道までの 距離が長い、現地区間はS字カーブ	H28.10.13 H30.8.9	学校	・交通指導(注意喚起、既横断歩道の利用) 継続	対策中	
						学校・保育園付近で車が減速しない	H29.7.31	県	・ポストコーンの更新	対策済	H29	
						速川小学校 ～(主)氷見志雄線交差点		H29.7.31	警察	・30km/h規制済み ・近隣の標識補修	対策済	H29
							歩道のない区間があり2ヶ所で横断 歩道のない所を横断している	H30.8.9 R1	県	・横断歩道内のカラー舗装	対策済	H30
								H30.8.9	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策中	
C-2	4	H28 H30 R1	西部中学校	(主)高岡氷見線	日詰	日詰729-2前	空家の屋根が道路にはみ出している	H28.10.13 H30.8.9 R1	県	・道路管理者として所有者に撤去依頼、市の 空家対策事業の活用	対策中	
C-2	5	R1	西部中学校	(主)高岡氷見線 (一)氷見志雄線	田江	丁字交差点	急に道路の幅が狭くなるとともに、そ の先に丁字路が続いていて、見通し が悪い	R1.8.8	学校	・交通指導(注意喚起)	対策中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
C-3	1	H27	西部中学校	(主)高岡水見線	日詰～久目	松浦製材木材置場前～久目バス停前	道路幅が狭いので拡幅して欲しい	H28.3.23	県	・拡幅(歩道)整備	対策中	
C-3	2	H28	久目小学校	(主)高岡水見線	触坂～久目	触坂三差路～JA久目支所	道が狭く見通しが悪い、路上駐車あり	H28.10.13	学校	・注意喚起(地区へお願いなど)	対策済	H30
		H30 R1	西部中学校	(主)高岡水見線 (主)氷見惣領志雄線	久目～見内		道路が狭く、急カーブの連続で見通しが悪い	H30.8.9	県	・対策済であり、これ以上のハード対策は困難であることを確認	—	H30
		H30.8.9 R1.8.8						H30.8.9 R1.8.8	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	
C-3	4	H28	久目小学校	(主)氷見惣領志雄線	岩瀬		道がカーブしており見通しが悪い	H28.10.13	県	・見通し確保のため除草実施 ・側溝の有蓋化工事による歩行空間確保	検討中	
C-3	4	R2	西の杜学園⑤	同上	見内	同上	同上			【希望する対策】 ・歩道の増幅 【上記対策の状況や問題点などについて】 県:歩行空間確保の検討中 学校:スクールバスのバス停への安全な歩き方・待ち方、自転車での安全な通学の仕方を指導する。		
C-3	6	H28	西部中学校	(主)高岡水見線 (主)氷見惣領志雄線	諏訪～見内		道路が狭く、急カーブの連続で見通しが悪い	H28.10.13	県	・柵の設置	対策済	H29
		H30 R1	久目小学校	(主)高岡水見線	見内		歩道がなく側溝が低学年の児童の背丈より深い、用水が増水した際や積雪時には大変危険である(低学年のみの下校の時は、危険であるため、家の人に迎えに来てもらっている)	H30.8.9	県	・管理者が異なるため有蓋化等は困難である、狭幅員箇所は車道幅員W=2.75mに縮小し路肩を確保する	対策済	R1
		H30.8.9 R1.8.8						H30.8.9 R1.8.8	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	
C-3	6	R2	西の杜学園④	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・歩道の増幅 【上記対策の状況や問題点などについて】 県:対策済 学校:スクールバスのバス停への安全な歩き方・待ち方、自転車での安全な通学の仕方を指導する。		

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
D-1	1	H27	湖南小学校	(一)五十里水見線	堀田	堀田公民館～堀田交差点	歩道が無く、一部狭い箇所がある 通学時間の交通量が多い 30km制限だが、朝スピードを出して いる車が多く危険	H28.3.25	県	・側溝の有蓋化	対策済	H29
		H29.9.26 H30.8.7						県	・路面標示改良(外側線・止まれ) ・路肩カラー舗装	対策済	H30	
		R1						学校	・交通指導(注意喚起)	対策中		
D-1	2	H27 H30 R1	十三中学校	(主)水見惣領志雄線	布施～飯久保	立合橋～寺飯久保	道幅狭、カーブ多、歩道無 (自転車)通学中の横を通る車が危険	H28.3.25 R1	学校	・通学路の振替【R1済】 ・交通指導(注意喚起、振替までの移動)継続	対策中	
D-1	2	R2	十三中学校①	同上	同上	同上	以前より危険度は減った			【希望する対策】 ・交通指導の継続 ・運転者への自転車注意の喚起 【上記対策の状況や問題点などについて】 学校：一部対策済、交通指導の継続		
D-1	12	H28	十三中学校 湖南小学校	(主)水見惣領志雄線		立合橋～深原バス停	道が狭くカーブ多、通行には注意が必要	H28.11.2	学校	・交通指導(通行困難箇所は下車通行)	対策済	H29
		H30	湖南小学校	同上	布施 深原	同上	車の交通量が多いが歩道がなく危険	H30.8.7	学校	・通学路の振替 (冬期間の除雪、沿線の住民の理解)	対策済	R1
		H30.8.7	県	・(通学路振替困難の場合)歩車未分離区間の 路肩カラー舗装、側溝上の土砂撤去	—	R1						
		R1	十三中学校 湖南小学校	同上	深原 布施～深原	深原バス停付近	自動車の速度が速いことが多く、自 転車の近くを通り危険 登下校時、車の通行量が多いのにも 関わらず歩道がなく危険	R1.8.20	県	・幅員減少の標識等を設置	対策済	R1
R1.8.20	学校	・交通指導(注意喚起)	対策中									
D-1	12	R2	十三中学校②	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・交通指導の継続 ・運転者への自転車注意の喚起 【上記対策の状況や問題点などについて】 県：一部対策済、警戒標識の検討 学校：一部対策済、交通指導の継続		
D-1	16	H28 H29 R1	十三中学校 湖南小学校	(一)仏生寺太田線	堀田	市道北八代堀田線との堀田交差点	歩行者、自転車は走行車両に 注意が必要、歩車分離帯がない	H28.11.2 H29.9.26	県	・交差点改良は困難であり抜本対策が必要	—	R1
		H28.11.2 H29.9.26 R1	学校	・交通指導(自転車は車と同様信号に沿って 通行する)継続	対策中							
		H30.8.7	県市	・短期対策として、外側線の更新、横断歩道 のカラー化、交通島への横断歩道設置	対策済	H30						
		H30.8.7	警察	・歩行者用押しボタンの増設	対策済	R1						

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
D-1	16	R2	十三中学校③	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・交通指導の継続 ・運転者への自転車注意の喚起 【上記対策の状況や問題点などについて】 県: 対策済(交差点改良は抜本対策が必要) 市: 対策済 警察: 対策済(歩行者用押しボタンの増設) 学校: 交通指導の継続		
D-1	25	H29 R1	湖南小学校	(一)仏生寺太田線	堀田	市道堀田且間線との交差点	市道からの進入時に歩道に気付かない	H29.9.26	県	・路面標示の補修(外側線、ドットライン) ・センターラインの更新検討	対策済	R1
		R1.8.20	学校					・交通指導(安全確認の周知)	対策済	H29		
		R1.8.20	警察					・通学路補助標識の設置	対策済	R2		
		R1.8.20	学校					・交通指導(注意喚起)	対策中			
D-1	25	R2	十三中学校④	同上	同上	同上	同上		【希望する対策】 ・交通指導の継続 ・運転者への自転車注意の喚起、呼びかけ 【上記対策の状況や問題点などについて】 県: 対策済 警察: 標識の設置対策中 学校: 交通指導の継続			
D-1	26	H29 R1	湖南小学校	(一)五十里氷見線	大浦	市道大浦運動公園線との交差点	車のスピード早く横断が危険	H29.9.26	警察	・交通量より押しボタン信号の設置困難	—	R1
								R1.8.20	学校	・交通指導(道路横断・横断旗等、バス乗降)	対策中	
D-1	26	R2	湖南小学校①	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・横断歩道ありの標識をより手前に設置 【上記対策の状況や問題点などについて】 学校: 交通指導、地域安全バトロールへの協力依頼		
D-1	27	H29 H30	湖南小学校	(主)氷見惣領志雄線	布施	市道布施宮の前線交差点～立合橋	橋の中央から取付まで下り坂のため、車が見えない	H29.9.26	県	・交差点標示の整備	対策済	H30
								H29.9.26	市	・道路反射鏡調整	対策済	H29
								H29.9.26	学校	・交通指導(注意喚起) ・通学路の見直し	対策済	H29
D-1	28	H30 R1	十三中学校	市道布施大浦線 市道北八代堀田線	大浦	交差点	朝の交通量が多く信号がないため、登校時危険である 横断時の滞留箇所がない	H30.8.7	警察	・信号・横断歩道は設置困難	—	H30
								H30.8.7 R1	学校	・通学路の振替(堀田方面)	対策済	R1

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
D-1	28	R2	十三中学校⑤	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・交通指導の継続 ・運転者への自転車注意の喚起 【上記対策の状況や問題点などについて】 県: 対策済 市: 対策済 学校: 対策済		
D-1	29	H30 R1	十三中学校	能越自動車道 (主)氷見惣領志雄線	惣領	氷見南ICの下り口	氷見南ICから下りてくる車の中にスピードを出す車が見られる。度々、一時停止をしない車も見られる。	H30.8.7	市	・「横断歩道あり通学路」等の看板設置	—	R1
								H30.8.7	学校	・通学路の振替(市道飯久保領境線利用)	対策済	R1
								H30.8.7	市	・市道飯久保領境線に防犯灯設置	対策済	H30
D-1	29	R2	十三中学校⑥	同上	同上	同上	同上		【希望する対策】 ・交通指導の継続 ・運転者への自転車注意の喚起 【上記対策の状況や問題点などについて】 市: 対策済 学校: 対策済			

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
E-1	7	H28	灘浦小学校	国道160号	中田～中波		歩道がない(通学には路側帯を通行)	H28.11.10	国	・拡幅整備は困難	—	H30
								H28.11.10	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	
E-1	12	H28	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川	宇波橋付近	歩道未整備区間あり	H28.11.10	県	・橋梁部歩道整備 ・E-1-2より	対策中	
E-1	13	H28 H29	灘浦小学校	国道160号	小境	小境バス停		H28.11.10 H29.8.7	警察	・横断歩道の設置	検討中	
E-1	15	H30	灘浦小学校	国道160号	宇波	宇波バス停付近	横断歩道の周り・歩道の幅が狭い バス停車帯は、マウンドアップになっている(歩道から車道側へ止めがない)	H30.8.21	国	・拡幅整備は困難	—	H30
								H30.8.21	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	
E-1	16	H30	灘浦小学校	市道宇波白川線 市道脇方裏出1号線	宇波	宇波保育園付近	バスの降車時に車が多く危ない 橋の幅が狭い 歩道の幅が狭い	H30.8.21	市	・歩道橋設置は困難 ・路肩の確保(車道の縮小、外側線の引き直し)、車線減少看板の設置	検討中	
								H30.8.21 R1.8.6	学校	・交通指導(左側での降車、車と対面通行)継続	対策中	
E-1	16	R2	灘浦小学校①	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・歩道用の橋の設置(市:H30回答済) ・通学時における車道の通行規制(一方通行) 【上記対策の状況や問題点などについて】 市:路面標示の検討中 警察: 学校:交通指導継続		
E-1	17	R1	灘浦小学校	国道160号 市道姿浜線	姿	交差点	見通しが悪く歩道の幅も狭いため危険	R1.8.6	市	・児童が見える位置にミラー(φ300程度)設置	対策済	R1
								R1.8.6	学校	・注意看板、交通指導	対策中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
F-1	2	H28	窪小学校	市道環状南線		窪小～アルビス	利用車が歩道を横切するため危ない 特に側道との交差部危険	H28.11.22	市	・乗入部外側線を実線化(一時停止) ・路面標示改良 ・既カラー舗装復旧	検討中	
F-1	6	H28	西條中学校	国道415号	窪	国道415号	歩道無、道幅狭い	H28.11.24	県	・路側部に電柱あり→電柱の更新時民地へ 移設検討(北陸電力)	検討中	
				市道窪5号線	窪	JA窪支所角	車の出入り多、路上駐車あり	H28.11.24	市	・高欄に反射材設置	対策済	H30
F-1	7	H28	西條中学校 柳田児童クラブ	国道415号	柳田	本線及び交差点各所	歩道がなく、道幅が狭い、脇道から4 15号へ出てくる車も多く、接触の危 険がある	H28.11.24	県	・外側線補修	対策済	H30
		H28.11.24						学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28	
		H30.8.20						県	・可能なハード対策は、対策済であることを 確認	-	H30	
		H30.8.20 R1						学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中		
F-1	7	R2	西條中学校①	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・交通指導の強化 【上記対策の状況や問題点などについて】 県: 対策済 学校: 交通指導の継続		
F-1	9	H28 H30	西條中学校	(一)藪田下田子線	柳田	セブンイレブン前～水見生コン入口前	一部区間に歩道なし	H28.11.24 H30	県	・歩道の改修(550m) ・水路の有蓋化により幅員確保	対策中	
F-1	12	H30 R1	西條中学校	国道415号 市道水見伏木線	柳田	交差点	車の交通量が多く横断する生徒の安全 確保をより確実にする 一時停止の丁字路である市道水見 伏木線の横断歩道が対象	H30.8.20	警察	・一時停止規制あり	-	H30
								H30.8.20	県	・横断歩道のカラー化、横断歩道ありの標示 など	対策済	R1
								R1	学校	・交通指導(注意喚起)	対策中	
F-1	12	R2	西條中学校②	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 ・交通指導の強化 【上記対策の状況や問題点などについて】 県: 対策済 学校: 交通指導の継続		
F-1	13	H30	窪小学校	国道160号 市道窪園2号線	柳田	交差点部 ローソン～明文堂付近	警察横のローソン利用者の車、明文 堂横の市道から160号線へ出る車 が歩道を横切するため危険である。	H30.8.20	警察	・停止線の更新	対策済	H30
								H30.8.20 R1.8.22	国	・歩行者への注意喚起(路面標示)	対策済	R1
								H30.8.20	市	・路面標示など(止まれ)更新	対策済	H30
								H30.8.20 R1.8.22	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
F-1	14	R1	窪小学校	市道環状南線	窪	学校正門前横断歩道	歩道に乗り上げる車が見られるので、境界を明確にする必要がある	R1.8.22	市	・歩車道の境界明示(ラバーポール設置)	対策済	R1
F-1	15	R2	窪小学校①	市道園7号線 市道園5号線	園	市道環状南線交差点	停止線がない			【希望する対策】 ・停止線、止まれの更新・新設 【点検結果・対策案など】 市：－ 警察：停止線の設置を検討 学校：交通指導(注意喚起)	点検前	
F-1	16	R2	窪小学校②	市道窪園3号線 国道160号	窪	交差点	歩道手前に停止線はあるが、上り坂になっており、国道を走行する車の確認のために停止線をオーバーして歩道上に車両が出てくる			【希望する対策】 ・注意喚起の看板設置 ・横断歩道の新設 【点検結果・対策案など】 国：カラー舗装はその他箇所も含めて希望して頂きたい 市：－ 警察：横断歩道の新設は困難 学校：交通指導(注意喚起)	点検前	
F-1	17	R2	窪小学校③	市道窪11号線	窪		柳田方面からの通学のため、歩行空間があればよい			【希望する対策】 ・歩道区間の白線 【点検結果・対策案など】 市：二次対策として要望があれば道路反射鏡の設置を検討 警察：－ 学校：注意喚起の看板の設置(敷地内)	点検前	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
F-2	1	H28	宮田小学校	市道柳田西15号		新川の橋	橋に柵がない	H28.11.24	市	・橋梁の老朽化に伴う、架替検討	検討中	
F-2	4	H28 H29 H30 R1	宮田小学校	(一)下田子島尾線	宮田	宮田小学校前	歩道なし、目的不明の横断歩道あり 学校前の道路が曲がっており、見通しが悪い、スピードを出して通行する車が多く、児童の下校に際して危険がある 学校の坂路付近に危険なブロック塀あり	H28.11.24 H29.8.2 H30.8.20 R1	県	・歩道整備	検討中	
		H28.11.24 H29.8.2 H30.8.20						警察	・通学路の変更があれば横断歩道を移設 ※保育園が避難経路などに使用しているため、移設・撤去不可	-	H30	
		H30.8.20 R1						学校	・通学路の振替はしない(市道宮田6号線) ⇒交通指導(注意喚起)	対策中		
F-2	4	R2	宮田小学校②	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 未記載 【上記対策の状況や問題点などについて】 県:歩道整備の検討中 学校:交通指導(注意喚起)の継続 警察:横断歩道・予告標示の修繕検討(R3)		
F-2	5	H29 R1	宮田小学校	(一)下田子島尾線	島尾	市道島尾南5号線との交差点	児童が横断する交差点であるが、横断歩道がなく、交通量が多いため危険である	H29.8.2 R1	県	・交差点に滞留箇所の設置	検討中	
								H29.8.2 R1	警察	・横断歩道の設置	検討中	
F-2	5	R2	宮田小学校①	同上	同上	同上	同上			【希望する対策】 未記載 【上記対策の状況や問題点などについて】 県:歩行者滞留所の検討中 警察:横断歩道の設置検討中 学校:交通指導(注意喚起)の継続		
F-2	6	H30 R1	西條中学校	(一)藪田下田子線	上泉		一部に歩道が整備されていない場所がある(車との距離が近い)	H30.8.20 R1	県	・歩道の整備は困難 ・歩行帯の確保(路肩部側溝の段差解消)	対策済	R1
F-2	7	H30	宮田小学校	(一)下田子島尾線 市道島尾南9号線	島尾	交差点	横断歩道がなく、交通量が多いため危険、安全パトロールは実施	H30.8.20	学校	・通学路の振替(県道より北西の農道) ※F-2-5に隣接(集約する)	対策済	R1
F-2	8	R1	見守り隊	市道上泉宮田1号線	宮田	曲線部の交差点	通行車両の速度が速く危険を感じる	R1.8.22	市	・路面標示は横断歩道が近接しており困難であり、看板の設置により注意を促す	対策済	R1
								R1.8.22	学校	・ゾーン30などの導入検討	検討中	
F-2	8	R2	宮田小学校③	同上	同上	同上	下りカーブでスピードが出やすい			【希望する対策】 ・注意喚起の旗に合わせて、路面に減速を促す標示(市:R1回答済) 【上記対策の状況や問題点などについて】 市:対策済 学校:交通指導(注意喚起)		