

(表面)

課長	総括担当	担当者

給水装置の工事完了届

令和 年 月 日

氷見市長あて

住所
工事施工業者
氏名

工事施工許可日	令和 年 月 日
工事施工許可番号	上給第 号
工事着手年月日	令和 年 月 日
工事完了年月日	令和 年 月 日
工事種別	新設 ・ 改造 ・ 修繕 ・ 撤去

上記給水装置の工事について、完成しましたので、チェックリスト及び完成写真を添付のうえお届けします。

検査員氏名
(給水装置工事主任技術者)

上記給水装置工事を主任技術者立会いのうえ完成検査を実施した結果、合格と認めます。

令和 年 月 日

市検査員職氏名

印

(裏面)

チェックリスト

検査種別及び検査項目		検査の内容	確認	
			合	否
屋外の 検査	1 水道メータ メータ用止水栓	<ul style="list-style-type: none"> ・水道メータは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられていること。 ・検針、取替えに支障がないこと。 ・止水栓の操作に支障がないこと。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 埋設深さ	<ul style="list-style-type: none"> ・所定の深さが確保されていること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 管延長	<ul style="list-style-type: none"> ・竣工図面と整合すること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4 きょう・ます類	<ul style="list-style-type: none"> ・傾きがないこと、及び設置基準に適合すること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5 止水栓	<ul style="list-style-type: none"> ・スピンドルの位置がボックスの中心にあること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
配管	1 配管	<ul style="list-style-type: none"> ・延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること。 ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 ・配管の口径、経路、構造等を防止するための適切な措置がなされていること。 ・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。 ・逆流防止弁の設置、吐水口空間の確保がなされていること。 ・クロスコネクションがなされていないこと。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 接合	<ul style="list-style-type: none"> ・適切な接合が行われていること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 管種	<ul style="list-style-type: none"> ・性能基準適合品の使用を確認すること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
給水 用具	1 給水用具	<ul style="list-style-type: none"> ・性能基準適合品の使用を確認すること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 接続	<ul style="list-style-type: none"> ・適切な接合が行われていること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
受水槽	1 吐水口空間の測定	<ul style="list-style-type: none"> ・吐水口と越流面等との位置関係の確保を行う。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
機能検査		<ul style="list-style-type: none"> ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
耐圧検査		<ul style="list-style-type: none"> ・一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜け などのないことを確認すること。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
水圧測定		<ul style="list-style-type: none"> ・サドル分水栓穿孔時に動水圧を測定すること。(MPa) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
水質確認		<ul style="list-style-type: none"> ・残留塩素の確認を行うこと。(mg/l) ・臭気・味・色・濁りを確認すること。(観察により異常でないこと) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>