

通学路 合同点検箇所 一覧表

西の杜学園

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
C-1	1	H28 H30	明和小学校	市道谷屋中村線		飛滝神社前	信号が無く、交通量が多い 横断歩道の待機場所が市道の真中	H28.10.18 H30	警察	・横断歩道の移設→移動困難	—	H30
		H30						H30	学校	・交通指導(注意喚起) 継続	指導中	
C-1	2	H28 H30	明和小学校	国道415号	谷屋	JA丸三支所前	横断歩道はあるが交通量が多くて 危険	H28.10.18 H29.7.31 H30.8.9	県	・横断歩道のカラー舗装 ・ドットラインの設置	対策済	H30
		H29 ～ R6						H29.7.31	警察	・信号機設置(新道路開通後に旧交差点の ものを移設予定)	対策保留	
		R1						R1.8.8	県	・ゼブラゾーンにクッションドラム等(減速効果) を検討したが、警察との協議により危険 が生じるため設置しないものとした。	—	R2
C-1	3	H28 ～ R6	明和小学校	国道415号	谷屋	谷屋交差点	新保方面から来る右折車が多く、横 断歩道を渡る時間が短い カーブが緩やかなため、自動車が減 速せずに走行している	H28.10.18	県	・バイパス完成後に交差点コンパクト化	対策保留	
		H29 H30						H29.7.31 H30.8.9	県	・東側: 滞留帯の確保、ポストコーン設置、 外側線の改良	対策済	H30
		H30 R1						H30.8.9 R1	学校	・車と歩行者が対面となるよう交通指導継続	指導中	
C-1	4	H28 H30 R1	明和小学校	市道谷屋大野線	谷屋	谷屋交差点～国道415号	歩道の幅が狭く、積雪期は車道の 歩行が必要なため危険 消雪装置は整備済だが、バイパス 整備による交通量減少により効果減	H28.10.18 H30.8.9 R1.8.8	市	歩道雪対策は別途検討	—	H28
		H30 R1				旧明和保育園入口 ～明和小学校入口		H30.8.9 R1.8.8	学校	・積雪時の通学は注意喚起 継続 ・補助制度を活用した地域での除雪機導入	指導中	
C-1	5	H28 H30 R1	西部中学校	全線	論田地内全域		道路幅が狭く、見通しの悪いカーブ が多い	H28.10.18 H30 R1	市	・市道論田官池線の拡幅事業計画について 書面説明(H29.7.31) ・全域のことであり、個別箇所の事項ではない ことを確認(市道整備事業として別途検 討)	—	H28
		H30						H30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

西の杜学園

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
C-2	1	H27	速川小学校	(主)高岡氷見線	田江	西部中学校～氷見志雄線交差点	県道拡張工事のため道路が狭くな っており、歩道を付けて欲しい	H28.3.23	県	・道路改良(歩道整備)	対策済	H29
C-2	2	H28 ～ R6	西部中学校 速川小学校	(一)氷見志雄線	小久米～ 日名田		道路幅が狭くなりカーブが続く、長い 坂の部分で車が見えなくなる	H28.3.23 H29.7.31 H30.8.9	県	・道路改良(拡幅・側溝有蓋化)	対策中	
								R2	学校	交通指導(バス停への歩き方・待ち方、自転 車通行方法など)	指導中	
C-2	3	H28 H30	速川小学校	(主)高岡氷見線	小久米	横断歩道(鮮魚店前) ～市道小久米線交差点	歩道のない区間・横断歩道までの 距離が長い、現地区間はS字カーブ	H28.10.13 H30.8.9	学校	・交通指導(注意喚起、既横断歩道の利用) 継続	指導中	
		H29				速川小学校 ～(主)氷見志雄線交差点	学校・保育園付近で車が減速しない	H29.7.31	県	・ポストコーンの更新	対策済	H29
		H30 R1					歩道のない区間があり2ヶ所で横断 歩道のない所を横断している	H29.7.31	警察	・30km/h規制済み ・近隣の標識補修	対策済	H29
								H30.8.9 R1	県	・横断歩道内のカラー舗装	対策済	H30
								H30.8.9	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	R1
C-2	4	H28 H30 R1	西部中学校	(主)高岡氷見線	日詰	日詰729-2前	道路にはみ出している空家の屋根 が崩れそう	H28.10.13 H30.8.9 R1	県	・所有者が空き家を解体	対策済	R3
C-2	5	R1	西部中学校	(主)高岡氷見線 (一)氷見志雄線	田江	丁字交差点	急に道路の幅が狭くなりその先に丁 字路が続いていて、見通しが悪い	R1.8.8	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

西の杜学園

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
C-3	1	H27	西部中学校	(主)高岡氷見線	日詰～久目	松浦製材木材置場前～久目バス停前	道路幅が狭いので拡幅して欲しい	H28.3.23	県	・拡幅(歩道)整備 →用地交渉難航中	対策保留	
C-3	2	H28	久目小学校	(主)高岡氷見線	触坂～久目	触坂三差路～JA久目支所	道が狭く見通しが悪い、路上駐車あり	H28.10.13	学校	・注意喚起(地区へのお願いなど)	対策済	H30
		H30 R1	西部中学校	(主)高岡氷見線 (主)氷見惣領志雄線	久目～見内		道路が狭く、急カーブの連続で 見通しが悪い	H30.8.9	県	・対策済であり、これ以上のハード対策は困難であることを確認	—	H30
								H30.8.9 R1.8.8	学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中	
C-3	3	H28	久目小学校	(主)高岡氷見線	久目		歩道がない、路線上の水路に蓋がない、大雨時に氾濫する	H28.10.13 H29.7.31	県	・開口部に転落防止、ラバーポール等設置	対策済	H29
C-3	4	H28 R4	久目小学校	(主)氷見惣領志雄線	岩瀬		道がカーブしており見通しが悪い 開渠側溝に転落した場合危険	H28.10.13 R4.8.18	県	・見通し確保のため除草実施 ・転落防止柵設置	—	R4
C-3	5	H28	久目小学校	市道触坂野手線	触坂	上触坂バス停付近	坂道のS字カーブで見通しが悪い 一部側溝が開渠	H28.10.13	市	・側溝の有蓋化	対策済	H29
C-3	6	H28	西部中学校	(主)高岡氷見線 (主)氷見惣領志雄線	諏訪～見内		道路が狭く、急カーブの連続で 見通しが悪い	H28.10.13	県	・柵の設置	対策済	H29
		H30 R1 R4 R5	久目小学校	(主)高岡氷見線	見内		歩道がなく側溝が低学年の児童の 背丈より深い、用水が増水した際や 積雪時には大変危険である (低学年のみの下校時は、危険なため 保護者に迎えに来てもらっている)	H30.8.9 R4.8.18	県	・管理者が異なるため有蓋化等は困難 ・狭幅員箇所は車道幅員を縮小し路肩確保 ・注意喚起のポストコーン設置	対策済	R4
								H30.8.9 R1.8.8	学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中	
C-3	7	H29	久目小学校	(主)高岡氷見線	久目	寺下橋付近 丁字路	歩道が無い 見通し悪い	H29.7.31	県	・路面標示(外側線・ドットライン・交差点マーク)設置	対策済	H29
				市道触坂野手線				H29.7.31	市	・道路反射鏡の調整	対策済	H29