

学校施設耐震化状況一覧

平成27年4月1日

小学校

| 番号 | 学校名 | 建物区分 | 棟名称 | 構造・階数等 | | | | 耐震化の 必要の 有無 | 改修前 | | 改修後 | | 備考 |
|----------|---------|------|---------------|----------------------|--------|--------|-----------|-------------------|------|------------|-------|------------|-------------|
| | | | | 建築 年月 | 構造 | 階 数 | 延床面積 ㎡ | | Is値 | CT*SD q | Is値 | CT*SD q | |
| 1 | 朝日丘小学校 | 校舎 | 管理・教室棟 | H25. 3 | R | 3 | 4,053 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 校舎 | 特別教室棟 | H25. 3 | R | 3 | 1,050 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 | H25. 3 | R | 1 | 920 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 2 | 比美乃江小学校 | 校舎 | 特別教室棟 | S55. 3 | R | 3 | 1,374 | 無 | 0.70 | 0.56 | 0.70 | 0.56 | Is ≥ 0.7 |
| | | 校舎 | 普通教室棟 | S55. 3 | R | 3 | 1,054 | 有 | 0.62 | 0.58 | 0.787 | 0.78 | 平成24年度補強完了 |
| | | 校舎 | 管理・特別教室棟 | S55. 3 | R | 3 | 2,038 | 有 | 0.66 | 0.66 | 0.776 | 0.77 | 平成24年度補強完了 |
| | | 校舎 | 普通教室棟 | S55. 3 | R | 3 | 1,054 | 有 | 0.62 | 0.58 | 0.787 | 0.78 | 平成24年度補強完了 |
| | | 屋体 | 体育館 | S54. 3 | R | 2 | 1,198 | 有 | 0.41 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 平成22年度補強完了 |
| 3 | 宮田小学校 | 校舎 | 管理・特別教室棟 | S53. 12 | R | 3 | 1,126 | 有 | 0.61 | 0.61 | 0.759 | 0.578 | 平成24年度補強完了 |
| | | 校舎 | 普通教室棟 | S52. 3 | R | 3 | 1,703 | 有 | 0.45 | 0.42 | 0.763 | 0.763 | 平成22年度補強完了 |
| | | 屋体 | 体育館 | S53. 12 | S | 1 | 585 | 有 | 0.24 | 0.74 | 0.765 | 2.356 | 平成21年度補強完了 |
| 4 | 窪 小学校 | 校舎 | 普通教室北棟 | S51. 12 | R | 3 | 1,118 | 無 | 0.78 | 0.81 | | | Is ≥ 0.7 |
| | | 校舎 | 普通教室南棟 | S51. 3 | R | 3 | 1,054 | 無 | 0.75 | 0.77 | | | Is ≥ 0.7 |
| | | 校舎 | 管理・特別教室棟 | S52. 3 S56. 3 | R | 3 | 2,347 | 有 | 0.51 | 0.43 | 0.752 | 0.42 | 平成23年度補強完了 |
| | | 屋体 | 体育館 クラブハウス | H4. 3 | R R | 2 1 | 1,193 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 5 | 湖南小学校 | 校舎 | 管理・特別教室棟 | S48. 3 | R | 2 | 1,432 | 有 | 0.67 | 0.69 | 0.81 | 0.83 | 平成24年度補強完了 |
| | | 校舎 | 普通教室棟 | S55. 3 | R | 2 | 1,264 | 有 | 0.46 | 0.48 | 0.85 | 0.69 | 平成22年度補強完了 |
| | | 校舎 | 渡り廊下 | S55. 3 | S | 2 | 79 | 無 | 1.26 | 1.43 | | | Is ≥ 0.7 |
| | | 屋体 | 体育館 クラブハウス | H11. 3 | R R | 2 1 | 1,080 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 6 | 十二町小学校 | 校舎 | 校舎棟 | H3. 3 | R | 2 | 1,951 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 クラブハウス | H8. 8 | R R | 2 1 | 1,112 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 7 | 上庄小学校 | 校舎 | 管理・普通教室棟 | S57. 3 | R | 3 | 1,391 | 無 | 0.76 | 0.68 | | | Is ≥ 0.7 |
| | | 校舎 | 特別教室棟 | H5. 3 | R | 3 | 1,211 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 クラブハウス | H4. 3 | R R | 2 1 | 997 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 8 | 明和小学校 | 校舎 | 普通・特別教室棟 | S40. 3 | R | 2 | 1,242 | 無 | 0.31 | 0.39 | 0.76 | 0.76 | 平成13年耐震補強完了 |
| | | 校舎 | 管理棟 | S40. 3 | R | 1 | 505 | 無 | 0.57 | 0.57 | 1.01 | 1.01 | 平成13年耐震補強完了 |
| | | 屋体 | 体育館 | S42. 3 | R | 1 | 432 | 有 | 0.36 | 0.12 | | | 検討中 |
| 9 | 速川小学校 | 校舎 | 普通・特別教室棟 | H5. 11 | R | 2 | 1,964 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 クラブハウス | H5. 11 | R R | 2 1 | 1,033 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 10 | 久目小学校 | 校舎 | 普通・特別教室棟 | H2. 3 | R | 2 | 1,736 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 校舎 | 管理棟 | H2. 3 | R | 1 | 303 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 | H2. 3 | R | 2 | 797 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 11 | 海峰小学校 | 校舎 | 管理・普通教室棟 | H8. 3 | R | 2 | 2,036 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 校舎 | 特別教室棟 | H8. 3 | R | 1 | 356 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 | H8. 3 | R | 2 | 873 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 12 | 灘浦小学校 | 校舎 | 校舎棟 | S50. 3 | R | 2 | 1,498 | 有 | 0.41 | 0.45 | | | 検討中 |
| | | 屋体 | 体育館 | S34. 7 | S | 1 | 620 | 有 | 0.33 | 0.73 | | | 検討中 |
| 小学校計 12校 | | | | 37棟 (内、耐震性がある棟数 34棟) | | | | | | | | | |

中学校

| 番号 | 学校名 | 建物区分 | 棟名称 | 構造・階数等 | | | | 耐震化の 必要の 有無 | 改修前 | | 改修後 | | 備考 |
|--------|-------|---------------------|-----------|----------|--------|--------|-----------|-------------------|------|------------|-------|------------|------------|
| | | | | 建築 年月 | 構 造 | 階 数 | 延床面積 ㎡ | | Is値 | CT*SD q | Is値 | CT*SD q | |
| 1 | 南部中学校 | 校舎 | 管理・教室棟 | H24.3 | R | 3 | 3,903 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館・武道場 | H24.3 | R | 2 | 1,632 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 2 | 北部中学校 | 校舎 | 普通教室棟(北棟) | S49.3 | R | 3 | 1,619 | 有 | 0.34 | 0.43 | 0.778 | 0.793 | 平成22年度補強完了 |
| | | 校舎 | 管理・特別教室棟 | S49.3 | R | 4 | 2,888 | 有 | 0.46 | 0.15 | 0.774 | 0.777 | 平成23年度補強完了 |
| | | 校舎 | 特別教室棟 | S49.3 | S | 1 | 304 | 有 | 0.25 | 0.87 | 0.796 | 2.449 | 平成21年度補強完了 |
| | | 校舎 | 普通教室棟(南棟) | S49.3 | R | 3 | 1,249 | 有 | 0.42 | 0.53 | 0.772 | 0.787 | 平成22年度補強完了 |
| | | 校舎 | 管理棟 | S61.12 | R | 2 | 130 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 | S49.3 | R | 2 | 1,296 | 有 | 0.09 | 0.09 | 0.816 | 0.828 | 平成21年度補強完了 |
| | | 屋体 | 武道場 | H26.3 | S | 1 | 444 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 3 | 西部中学校 | 校舎 | 管理・普通教室棟 | S55.3 | R | 3 | 1,435 | 有 | 0.64 | 0.37 | 0.752 | 0.755 | 平成24年度補強完了 |
| | | 校舎 | 特別教室棟 | H4.3 | R | 2 | 1,746 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 | H1.3 | S | 2 | 830 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 4 | 十三中学校 | 校舎 | 校舎棟 | S58.6 | R | 3 | 2,314 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 | S58.8 | S | 2 | 830 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 5 | 灘浦中学校 | 校舎 | 校舎棟 | S62.9 | R | 3 | 2,400 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 | S63.3 | R | 2 | 849 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 6 | 西條中学校 | 校舎 | 校舎棟 | S59.10 | R | 3 | 4,712 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 体育館 | S60.12 | S | 2 | 941 | 無 | | | | | 新耐震 |
| | | 屋体 | 武道場 | H26.3 | S | 1 | 422 | 無 | | | | | 新耐震 |
| 中学校計6校 | | 19棟 (内、耐震性がある棟数19棟) | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|-------------------------------|
| 合計18校 | 56棟 (内、耐震性がある棟数53棟 耐震化率94.6%) |
|-------|-------------------------------|