市道災害復旧進捗状況一覧

R8.10.1現在

工事番号	分割図番号	箇所名（路線名等）	大字	工種	復旧延長（m）	進捗状況（見込み）	いつまで	下水道	液状化	その他
175	3	市道白川向出線	白川	道路	41.6	工事中	R9.3.26			
176	3	市道脇方裏出２号線	脇方	道路	39.8	工事中	R9.3.26			
177	4	市道薮田見田窪線（その１箇所）他３路線	薮田	道路	262.8	工事中	R9.3.26			
178	7	市道阿尾島田線他３路線	阿尾他	道路	130.0	工事完了				
179	5	市道稲積一刎線	稲積	道路	70.0	工事中	R8.12.25			
180	13	市道三尾見内線	葛葉	道路	26.1	工事完了				
181	7	市道間島４号線他２路線	間島他	道路	179.9	工事完了				
182	7	市道加納野線	栄町	道路	62.0	工事完了			解除	
183	5	市道谷村２号線他１路線	余川	道路	83.7	工事完了				
184	9	市道宗源寺２号線	北大町	道路	55.0	詳細設計中	R9.3.12		解除	
185	14	市道朝日地蔵２号線（その１箇所）他１路線	地蔵町	道路	37.1	工事完了				
186	14	市道朝日丘住宅１号線他１路線	朝日丘	道路	69.3	工事完了				
187	10	市道鞍川１号線（その１箇所）他８路線	鞍川	道路	525.4	工事完了				
190	3	市道白川中央線他２路線	白川	道路	252.0	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
191	3	市道宇波宮脇線	宇波	道路	48.4	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
192	4	市道薮田農協線	薮田	道路	81.2			先行復旧あり		
193	4	市道阿尾向田線他１路線	阿尾	道路	760.0			先行復旧あり		
194	7	市道下稲積野線	稲積	道路	36.0			先行復旧あり		
195	5	市道谷村１号線他１路線	余川	道路	118.2	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
196	10	市道有磯１号線（その１箇所）他１路線	鞍川	道路	253.1	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
197	7	市道間島海岸線	間島	道路	17.3				検討エリア内	
209	13	市道日詰早借線 他2路線	日詰	道路	92.0	工事中	R9.3.26			
210	16	市道西朴木1号線 他2路線	西朴木	道路	287.0	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
211	15	市道園9号線 他3路線	園	道路	377.1	工事中	R9.3.19			
212	3	市道薮田見田窪線(その3箇所)	薮田	道路	410.0	工事完了				
213	10	市道鞍川霊峰線	鞍川	道路	20.9	工事完了				
214	7	市道上稲積10号線 他3路線	稲積	道路	206.4	工事中	R8.12.25			
215	13	市道小窪3号線 他1路線	小窪	道路	67.5			先行復旧あり		
216	16	市道坂津線(その1箇所) 他1路線	万尾	道路	94.0	工事中	R9.3.19			
217	7	市道下稲積1号線	稲積	道路	60.3	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
230	10	市道氷見大野線	大野新	道路	132.5	工事中	R8.12.25			
231	10	市道鞍川1号線（その2箇所）	大野新	道路	56.5	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
233	12	市道柿谷上田線他1路線	上田	道路	111.1	工事中	R9.3.26			
234	22	市道飯久保住宅13号線	飯久保	道路	118.1	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
235	22	市道神代飯久保線他4路線	飯久保	道路	518.1	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
237	17	市道宮田6号線	宮田	道路	50	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
238	17	市道島尾東13号線	島尾	道路	51.6	工事中	R8.8.31			
239	22	市道鞍骨辰出線他2路線	鞍骨	道路	162.9	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
240	22	市道鞍骨中央線他3路線	鞍骨	道路	85.6	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
241	10	鞍川地内消雪ポンプ施設	鞍川	道路	11.3	工事完了				
242	4	市道薮田南線	薮田	道路	206.6	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
243	9	市道池田浜1号線	北大町	道路	218.4	工事完了				
244	14	市道湊川右岸線他3路線	本町他	道路	197.5			先行復旧あり		
245	14	市道朝日川原2号線他4路線	本町他	道路	149.9	工事完了				
246	14	市道湊川左岸線他2路線	朝日本町他	道路	247.8			先行復旧あり		
247	11	市道紅谷加納線	大野	道路	283.5			先行復旧あり		
249	8	市道七分一上山岸支線他1路線	七分一他	道路	156.2	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
250	8	市道粟屋大橋線	中村	道路	8	工事中	R9.3.26			
252	16	市道島崎水島線他4路線	十二町	道路	321.8			先行復旧あり		
253	16	市道矢崎清水線（その2箇所）他1路線	十二町	道路	133.1	工事中	R9.3.19			
254	20	市道布施宮の前線	布施	道路	247.8	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
255	20	市道布施川田線他1路線	布施	道路	267.6	工事中	R9.3.19			
236	15	市道柳田東8号線他5路線	柳田他	道路	1145.8	工事中	R8.10.30			
248	11	市道鞍川住易線他6路線	泉他	道路	1026.8			先行復旧あり		
256	11	市道環状北線	大野他	道路	328.8	工事完了				
257	11	市道大野坂津線他5路線	大野他	道路	1541.2			先行復旧あり		
263	18	市道大浦3号線他6路線	大浦他	道路	794.4	工事中	R9.3.19			
264	19	市道中谷内惣領線（その1箇所）他7路線	粟原他	道路	1754.4	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		

工事番号	分割図番号	箇所名（路線名等）	大字	工種	復旧延長（m）	進捗状況（見込み）	いつまで	下水道	液状化	その他
265	19	市道浦出脇之谷内線他2路線	粟原	道路	218.6	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
266	17	市道下田子1号線他4路線	下田子他	道路	420.5	工事中	R9.3.19			
267	4	市道阿尾海岸線他1路線	阿尾	道路	571.3			先行復旧あり		
268	9	市道諏訪野宗源寺線他1路線	北大町他	道路	534.7			先行復旧あり		
269	20	市道深原三田窪線（その1箇所）他3路線	矢田部	道路	328.9	工事中	R9.3.19			
270	20	市道深原三田窪線（その2箇所）他3路線	矢田部	道路	1813.1	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
271	17	市道下田子2号線他1路線	下田子	道路	196.9	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
272	22	市道惣領1号線他2路線	惣領他	道路	584.8	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
273	9	市道諏訪野9号線他7路線	諏訪野他	道路	596.3	工事中	R9.3.17			
274	18	市道大浦団地1号線他5路線	大浦	道路	545.8	工事中	R9.3.26			
275	19	市道中谷内惣領線（その2箇所）他9路線	下久津呂他	道路	1123.6	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
276	21	市道深原三田窪線（その3箇所）他1路線	矢田部	道路	286.5	工事中	R9.3.26			
277	22	市道惣領矢田部線他2路線	惣領他	道路	256.5	工事中	R9.3.19			
289	1	市道中田平沢線他1路線	中田他	道路	159.2	工事中	R9.3.26			
290	4	市道藪田見田窪線（その2箇所）	藪田	道路	642	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
291	6	市道寺尾飯山線（その1箇所）	寺尾	道路	183.5	工事完了				292と併せて
292	6	市道寺尾飯山線（その2箇所）	寺尾	道路	63.8	工事完了				
293	8	市道上庄中央線	柿谷	道路	77	工事中	R9.3.26			
294	4	市道藪田南線（その2箇所）他1路線	藪田	道路	153.5	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
295	13	市道早借1号線	早借	道路	184.5			先行復旧あり		
296	16	市道湖光線他1路線	湖光他	道路	1164.6	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
297	9	市道有磯1号線（その2箇所）	幸町	道路	128			先行復旧あり	解除	
298	14	市道氷見田江線	伊勢大町2丁目	道路	102.5	工事完了				一部工事完了
299	14	市道地蔵海岸線（その3箇所）	窪	道路	26	工事中	R9.3.19			上水移設あり
300	18	市道石坊川線	大浦	道路	100.7	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
301	23	市道吉池山川線	仏生寺	道路	61.2	工事中	R9.3.19			
302	6	市道熊無一の瀬線	上余川	道路	188.8	工事中	R9.3.26			
304	11	市道中尾沢1号線他2路線	鞍川他	道路	310.1	工事中	R9.3.26			
305	18	市道大浦中島1号線他1路線	中島	道路	80.8	工事中	R9.3.19			
306	18	市道川尻6号線他1路線	川尻	道路	320.8	工事完了		復旧完了		
307	18	市道川尻4号線他1路線	川尻他	道路	339.8	工事中	R9.3.19			
308	12	市道早借上田線	上田	道路	23.2	工事中	R9.3.26			
309	17	市道宮田3号線	宮田	道路	50	工事中	R9.3.19			
310	13	市道早借3号線	早借	道路	47.7	工事中	R9.3.26			
303	13	市道触坂飯の田線	触坂	道路	80.5	工事中	R9.3.26			
316	2	市道胡桃天狗岳線	胡桃	道路	8.6	工事完了				
317	10	市道鞍川稲積線（その２箇所）	加納	道路	314.5			先行復旧あり		上水移設あり
318	9	市道幸町５号線他３路線	幸町	道路	352.3			先行復旧あり	解除	
319	14	市道氷見駅朝日線（その１箇所）	伊勢大町１丁目	道路	277.5			先行復旧あり		
320	6	市道熊無中田線他４路線	熊無他	道路	549.2	工事中	R9.3.26			
321	20	市道中谷内惣領線（その３箇所）	矢田部	道路	40.1	工事中	R9.3.19			
322	17	市道上泉下田子２号線	上泉	道路	184.5	工事中	R9.3.19			
323	5	市道森寺親田線	森寺	道路	20	工事完了				
324	9	市道上庄川左岸線（その１箇所）	北大町	道路	470.7	詳細設計中	R9.3.12	先行復旧あり	解除	
325	9	市道七軒上庄川線他１路線	幸町	道路	552.8			先行復旧あり	解除	
326	14	市道池田氷見駅線（その２箇所）他２路線	朝日本町他	道路	910.9			先行復旧あり		
327	10	市道横羽毛中央線他３路線	鞍川	道路	729.9	工事中	R8.12.25			
328	10	市道鞍川向島２号線	鞍川	道路	106.2	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
329	23	市道脇之谷内勝木原線	仏生寺	道路	498.2	工事中	R9.3.19			
330	14	市道村上朝日線（その２箇所）	朝日本町	道路	193.4	工事中	R9.3.17			
331	18	市道川尻１号線他１路線	川尻	道路	414.8	工事中	R9.3.19			
332	5	市道久保２号線	上余川	道路	101.6	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
333	6	市道日名田熊無線	日名田	道路	129	工事中	R9.3.26			
334	8	市道柿谷向出線	柿谷	道路	64.7	工事中	R9.3.26			
335	16	市道津野線他２路線	十二町	道路	790.5			先行復旧あり		
347	10	市道加納南２号線（その２箇所）他２路線	加納	道路	486.0					上水移設あり
348	9	市道上庄川右岸線（その１箇所）他１路線	中央町	道路	174.0			先行復旧あり	解除	排水路復旧あり
349	16	市道北八代堀田線（その１箇所）	十二町	道路	614.3					
350	18	市道北八代堀田線（その２箇所）　白鷺橋	川尻	橋梁	152.7	工事中	R9.3.26			

工事番号	分割図番号	箇所名（路線名等）	大字	工種	復旧延長（m）	進捗状況（見込み）	いつまで	下水道	液状化	その他
351	9	市道新町今町線他４路線	比美町外	道路	624.0			先行復旧あり	検討エリア内	
352	22	市道惣領大窪線（その２箇所）　惣領大窪線２号橋	仏生寺	橋梁	13.7					
353	19	市道中谷内惣領線（その４箇所）	粟原	道路	239.7	工事中	R9.3.19			
354	15	市道柳田東９号線他９路線	柳田外	道路	1379.4	工事中	R9.3.19			
355	4	市道白上３号線　他２路線	阿尾	道路	382.9					農業施設災害あり
356	7	市道栄町住宅２号線他２路線	栄町外	道路	384.4	工事中	R9.3.17			
357	3	市道大境１号線他２路線	大境	道路	420.3	工事中	R9.3.26			
358	13	市道三尾見内線（その２箇所）	三尾	道路	109.8	工事中	R9.3.19			上水移設あり
359	9	市道加納南２号線（その１箇所）他１路線	諏訪野	道路	223.2					347と併せて実施
360	9	市道池田氷見駅線（その１箇所）他１路線	北大町外	道路	833.3			先行復旧あり	解除	
361	9	市道有磯２号線他１路線	幸町	道路	119.8			先行復旧あり	解除	
362	14	市道氷見駅朝日線（その２箇所）	朝日丘	道路	93.5					下水あり319と隣接
363	10	市道加納南１号線他１路線	加納	道路	519.8	工事中	R8.12.25			
364	17	市道下田子海老坂線（その２箇所）	上田子	道路	196.4	工事完了				
365	9	市道上庄川右岸線（その２箇所）	中央町外	道路	902.6	詳細設計中	R9.3.12	先行復旧あり	解除	
366	16	市道荒舘線他７路線	十二町	道路	1634.9			先行復旧あり		
367	5	市道北八代堀田線（その３箇所）他３路線	余川	道路	1146.9	工事中	R9.3.26			
368	5	市道金谷谷村線（その１箇所）	余川	道路	891.0	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
369	9	市道池田海岸線（その１箇所）他１路線	北大町	道路	301.3	詳細設計中	R9.3.12		解除	
370	9	市道池田海岸線（その２箇所）	北大町	道路	232.7	詳細設計中	R9.3.12	先行復旧あり	解除	
374	3	市道脇方裏出１号線他１路線	脇方	道路	112.5	工事中	R9.3.26			
375	4	市道宮の腰支線	小杉	道路	33.0	工事中	R9.3.26			
376	13	市道小久米線	小久米	道路	209.2	工事中	R9.3.26			
377	19	市道上久津呂粟原線（その２箇所）	上久津呂	道路	155.0	工事中	R9.3.19			
378	19	市道中谷内下久津呂線（その２箇所）	下久津呂	道路	92.4	工事中	R9.3.19	先行復旧あり		
379	17	市道下田子海老坂線（その３箇所）　他１路線	下田子外	道路	288.7	工事中	R9.3.26			364と併せて実施
380	17	市道上泉３号線	上泉	道路	131.5	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
381	20	市道布施中村線	布施	道路	244.8	工事中	R9.3.19			
382	22	市道飯久保大覚口線（その２箇所）	飯久保	道路	209.5	R8.11契約予定	R9.3.19	先行復旧あり		
計		146件			工事未着手	50件				
					内、詳細設計中	5件				
					工事中	75件		進捗率	51%	
					工事完了	21件		進捗率	14%	