下水道災害復旧工事　工区別進捗状況一覧

令和8年10月1日現在
上下水道課

すべての工事は発注済みですが、被災個所が点在しているため、順番に工事を実施しています。そのため、「工事中」でも工事が着手されていない箇所もありますので、個別路線の進捗状況は地区ごとの分割図でご確認下さい。網掛けは工事が完了した箇所です。

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	進捗状況
雨水	鞍川排水区	幸町	164	幸町	164.0	完了
	幸町　第１排水区	幸町	73.8	幸町	73.8	完了
	間島第１排水区	間島	95	間島	95.0	完了
	雨水合計		332.8			

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	進捗状況	
公共下水道	【１工区】	北大町外	847.0	北大町	726.9	工事中	
				諏訪野	120.1		
	【２工区】	阿尾外	1,234.3	阿尾	739.7	工事中	
				宇波	93.6		
				薮田	401.0		
	【３工区】	余川外	823.7	余川	326.0	工事中	
				上余川	150.6		
				稲積	51.2		
				加納	143.1		
				七分一	152.8		
	【４工区】	鞍川外	375.2	鞍川	331.2	工事中	加納　計
				加納	44.0		187.1
	【５工区】	大野外	757.9	大野	506.2	工事中	
				泉	251.7		
	【６工区】	幸町	934.6	幸町	934.6	工事中	
	【７工区】	中央町外	677.3	中央町	236.0	工事中	
				比美町	441.3		
	【８工区】	地蔵町外	540.1	地蔵町	51.1	工事中	
				伊勢大町	143.6		
				朝日本町	59.0		
				丸の内	62.6		
				本町	35.9		
				朝日丘	150.6		
				南大町	37.3		
	【９工区】	粟原	1,154.0	粟原	1,154.0	工事中	
	【１０工区】	下久津呂外	687.2	下久津呂	257.8	工事中	
				西朴木	170.4		
				万尾	49.9		
				中谷内	41.0		
				川崎	168.1		
	【１０－１工区】	川尻	89.0	川尻	89.0	完了	
	【１１工区】	十二町	914.8	十二町	914.8	工事中	
	【１２工区】（その１）	仏生寺外	1,246.8	仏生寺	448.3	完了	
	（その２）			惣領	556.5	工事中	
	（その３）			鞍骨	242.0	完了	
	【１３工区】	飯久保外	1,020.8	飯久保	963.3	工事中	
				布施	57.5		
	【１４工区】（その１）	矢田部	1,050.7	矢田部	488.8	工事中	矢田部　計
	（その２）			矢田部	561.9	完了	
	【１５工区】	矢田部	532.6	矢田部	532.6	工事中	1,583.3
	【１６工区】	下田子外	498.4	下田子	177.4	工事中	
				上泉	120.9		
				宮田	84.8		
				柳田	7.3		
				中島	73.0		
				園	35.0		
	汚水合計		13,384.4				

種別	工区名		復旧延長(m)	地区名	延長	進捗状況
農業集落排水	白川地区		247.08	白川	247.1	工事中
	速川地区		123.1	早借	21.0	工事中
				小窪	42.0	
				日名田	60.1	
	農集合計		370.18			

凡例	
	工事中
	工事完了